പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2915 **29-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

നേമം മണ്ഡലത്തിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ **മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) നേമം മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന റോഡ്, കെട്ടിടം, പാലം പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ;

മറുപടി: നേമം മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന നിരത്ത് കെട്ടിടവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1, 2 ചേർക്കുന്നു.

പാലം പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. പള്ളത്തുകടവ് പാലത്തിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്. നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പഴയ എൻ.എച്ച്. 66-ൽ കിള്ളിപ്പാലം (ചെയിനേജ് 568/700) മുതൽ ബാലരാമപുരം (ചെയിനേജ് 580/000) വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ 2025-26 വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജനറൽ അപകടങ്ങൾ പതിവായി സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടിയന്തര ഗതാഗത സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തി പഴയ എൻ.എച്ച്. 66-ലെ കരമന-പ്രാവച്ചമ്പലം റോഡിൽ കരമന പാലത്തിന് സമീപം (RHS), ചെയിനേജ് 570/050-ൽ ക്രാഷ് ബാരിയർ സ്ഥാപിക്കൽ - പ്രവൃത്തി ടെണ്ടറിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്. 2023 ജൂൺ മാസത്തിന് ശേഷം നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ദേശീയ പാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ പൊതുവിഭാഗം അപകടങ്ങൾ പതിവായി സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടിയന്തര ഗതാഗത സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തി പഴയ എൻ.എച്ച്. 66-ലെ കരമന പ്രാവച്ചമ്പലം റോഡിൽ കരമന പാലത്തിന് സമീപം (RHS), ചെയിനേജ് 570/050-ൽ ക്രാഷ് ബാരിയർ സ്ഥാപിക്കൽ - പ്രവൃത്തി ടെണ്ടറിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്. ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസലിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ജനറൽ ഒറ്റത്തവണ അറ്റകുറ്റപ്പണി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പഴയ എൻ.എച്ച്. 66-ൽ കിള്ളിപ്പാലം (ചെയിനേജ് 568/700) മുതൽ ബാലരാമപുരം (ചെയിനേജ് 580/200) വരെയുള്ള റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ₹41.09 കോടി.

ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ നേമം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തിരുമല ജംഗ്ഷനിൽ റോഡ് വീതികൂട്ടലും മെച്ചപ്പെടുത്തലും: പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി 12.01.2026-ന് നിരത്തു വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കത്ത് പ്രകാരം കാര്യാലയത്തിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. RKI സംസ്ഥാന റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കരമന വെള്ളറട

റോഡിന്റെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. തിരുമല ജംഗ്ഷൻ പ്രസ്തുത ഇടനാഴിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ, ജംഗ്ഷന്റെ നവീകരണം പ്രത്യേക പ്രവർത്തിയായി ഏറ്റെടുക്കണമോ അതോ കരമന വെള്ളറട റോഡിന്റെ ഡി പി ആർ-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ എന്നതിൽ നിർദ്ദേശം തേടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (റോഡ്സ്)-ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. അന്വേഷണ വിവരങ്ങളും മറുപടിയും ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ KRFB-PMU മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. മണക്കാട് -ചിറമുക്ക് -പൂ കാലടി ജംഗ്ഷൻ റോഡ്

മണക്കാട് -ചിറമുക്ക് -പൂ കാലടി ജംഗ്ഷൻ റോഡ്പ്രവർത്തിക്ക് 30 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി 10/07/2017 തീയ്യതിയിൽ GO(Rt) No.942/2017/PWD പ്രകാരം ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഡി.പി.ആർ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കുകയും (Rs. 91.80 കോടി - ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടെ) ആയതു അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായുള്ള 52.99 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ഉത്തരവ് PWD 015-120/PE-19-PAD /2023 /KIIFB പ്രകാരം 01.05.2023 തീയതിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ വികസനത്തിനായി, ഏകദേശം 217.72 ആർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതു അനുസരിച്ച് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി അർത്ഥനാ പത്രം ബഹു: ജില്ലാ കളക്ടർ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുകയും 6(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച അലൈൻമെന്റ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അതിരടയാളക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു നൽകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ(എൽ.എ.), PWD സതേൺ സർക്കിൾ, ഫോർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം മുഖേനയാണ്. 11/04/2025 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി ഓ (പി) നമ്പർ 160/2025/RD പ്രകാരം RFCTLARR Act 2013 വകുപ്പ് 4(1) പ്രകാരം സെന്റർ ഫോർ ലാൻഡ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന സ്ഥാപനം സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്തുകയും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ തുടർ നടപടികൾക്കായി വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് 06.08.2025 ൽ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുകയും 30.09.2026-ന് 11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

2. ജഗതി - DPI ജംഗ്ഷൻ വികസന പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്തെ 20 ജംഗ്ഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 200 കോടി രൂപയ്ക്ക് 05.11.2022 ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ G.O (Rt) No. 1069/2022/PWD സർക്കാർ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കിഫ്ബിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം, നേമം എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ജഗതി, ഡി.പി.ഐ എന്നീ ജംഗ്ഷനുകളുടെ വികസന പദ്ധതിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡി.പി.ഐ. ജംഗ്ഷന്റെയും ജഗതി ജംഗ്ഷന്റെയും വികസനവും അനുബന്ധ റോഡുകളുടെ വികസന പ്രവൃത്തികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നേമം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജഗതി പാലം മുതൽ പൂജപ്പുര ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡ് ഭാഗത്തിന്റെയും തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡി.പി.ഐ. ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ (ആനി മസ്കറീൻ സ്ക്വയർ) വരെയുള്ള റോഡ് ഭാഗത്തിന്റെയും വികസനമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 11(1) വിജ്ഞാപനം 28.07.2026-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക അലൈൻമെന്റ് (Draft Alignment) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിർദിഷ്ട അലൈൻമെന്റ്റ് നിലവിലുള്ള ജഗതി സമാന്തര പാല ഘടനകളുമായി (Jagathy Parallel Bridge Structures). യോജിക്കുന്നതാണ് . നിലവിലുള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ (KWA) പൈപ്പ് ലൈൻ ഈ രണ്ട് പാലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അതിനാൽ, നിർദിഷ്ട വീതി കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 15.05.2026-ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പാളയം സെക്ഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ്റ് എഞ്ചിനീയറുമായി സംയുക്ത സൈറ്റ് പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം ലഭ്യമാക്കി അലൈൻമെന്റ്റ് ഫൈസ്സിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് സമർപ്പിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

3. തീരദേശ പാത റീച്ച് - 2 (കുമരിച്ചന്ത മുതൽ പള്ളിത്തുറ വരെ)

കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന തീരദേശ പാത തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ 656 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിന്റെ ക്രമനമ്പർ 2 പ്രകാരം ടി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 10.07.2017 ലെ ഓർഡർ നമ്പർ GO(Rt) No. 942/2017/PWD പ്രകാരം 6500 കോടി രൂപയ്ക്ക് (Statewide) തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകുകയുമുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരദേശപാതയുടെ ആകെ നീളം 81.02 കി.മീ ആണ് .

തീരദേശപാതയെ നാല് റീച്ചുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ രണ്ടാം റീച്ച് ആയ പ്രസ്തുത റീച്ചിൽ കുമാരിച്ചന്ത മുതൽ എസ് എം ലോക്ക് ബ്രിഡ്ജ് വരെ 300 മീറ്ററാണ് നേമം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 11 കിലോമീറ്ററിൽ ബാധിതമായ 1363 നിർമ്മിതികളുടെ മൂല്യനിർണയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തി ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൂല്യനിർണയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് .

റിക്കിന് കീഴിൾ നേമം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുവരുന്ന കരമന-വെള്ളറട റോഡ് (35.5 Km) മൂന്നു റീച്ചുകളായി തിരിച്ച് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15.02.2016- ലെ G.O(Rt) No.355/2016/PWD പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 21.44 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 7.507 കോടി സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിൽ contingency charge ആയി 1.07 Cr റവന്യൂ വകുപ്പിന് 21.01.2019-ൽ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. DPR Revise ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

(ബി) 2023 ജൂൺ മാസത്തിന് ശേഷം നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ്, കെട്ടിടം, പാലം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

മറുപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

(സി) ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ?

<u>മറുപടി:</u> മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1
നിരത്ത് വിഭാഗം

നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പർ/തുക	നിലവിലെ പുരോഗതി
1	Sabarimala Package 2023-2024-Improvement, Upgradation and widening of Thirumala – Thrikkannapuram road by providing BM&BC from Ch1/000 to 3/600	G.O.(Rt)No. 222/2024/PWD Dated: 20-02-2024 Amount of Rs. 80000000.00/-	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ BC പ്രവർത്തി നടന്നുവരുന്നു.
2	GENERAL-Budget work-2024-2025-Widening and Upgradation of ThirumalaThrikkannapuram road with BM& BC-Widening, and Upgradation of ThirumalaThrikkannapuram road	G.O.(Rt)No.674/2025/PWD Dated: 09-05-2025 Amount of Rs. 120400000.00/-	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ BC പ്രവർത്തി നടന്നുവരുന്നു.
3	Budget work 2024-2025- (20 %)-Overlay work -Improvements by providing BM& BC to of Poojappura-Mudavanmughal-Punnakkamughal road 0/000 to 3/400 , Vijayamohinimill – Punnakkamughal – Kunnapuzha road 0/000 to 2/000 and Kunjalummoodu-Thamalam-Kesavadev road from Ch: 0/000 to Ch:2/500(BM&BC)	G.O.(Rt)No.1193/2024/PWD Dated: 22-11-2024 Amount of Rs. 75110000.00/-	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ BC പ്രവർത്തി നടന്നുവരുന്നു.
4	GENERAL-Sabarimala Festival -2024-25-Improvement of Kunchalumoodu – NGO quarters road from Ch:0/000 to Ch:1/000 and Karamana-Parachira road from Ch:0/000 to Ch:0/950 by providing BM & BC	G.O.(Rt)No.276/2025/PWD Dated: 22-02-2025 Amount of Rs. 25000000.00/-	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
5	GENERAL NavakeralaSadas2024 – 2025 – Nemom LAC -Improvements by Providing BM&BC to Menillam – Vayanasala – Vandithadam – Punch akkari Junction Road, Pappanchani Vandithadam road in Nemom LAC.	GO Rt No. 1311-2025-PWD Dated: 29-08-2025 Amount of Rs. 70000000.00/-	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡ്രൈയിൻ പ്രവർത്തികളും culvert പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. റോഡിൽ GSB വിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തി നടന്നുവരുന്നു.
6	GENERAL-Sabrimala Festival Work 2025-26-Providing BM&BC in Vazhuthacaud-Edapazhinji-Pallimukku road from Ch:0/000 to Ch:1/300 – Pilot Scale Implementation-Moisture Sensitivity of Hot Mix Asphalt	G.O.(Rt)No.1755/2025/PWD Dated: 07-11-2025 Amount of Rs. 24000000.00/-	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	GENERAL-Sabarimala festival works 2025-26-Improvements by providing BM&BC to Karamana-Poojappura road from Ch:0/000 to Ch:1/50	G.O.(Rt)No.1750/2025/PWD dated: 06-11-2025 Amount of Rs. 30000000.00/-	Site handed over on 03/10/2026
8	GENERAL-Sabarimala Festival 2025-26-Improvements by providing BM&BC to ManacaudKalady road from Ch:0/000 to Ch:2/300 and Killippalam -Iranimuttom bund road from Ch:0/000 to Ch:2/250	G.O.(Rt)No.1750/2025/PWD dated: 06-11-2025 Amount of Rs. 35000000.00/-	പ്രവൃത്തി Retender ചെയ്തു.
9	RM 2024-25/RC-2 Phase-2/ Cluster 2-One year running contract for various PWD roads. RC/City 3/TVM/ Zone 4 One year running contract for various PWD roads under Roads Section City 3 in TVM district – 13 road stretches for a length of 25.66 km	GO(Rt)No168/2025/PWD Dated: 01-02-2025 Amount of Rs. 7500000.00/-	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	GENERAL-MLA- ADS Construction of interlock and Rain water pit in MP compound -Near Paruthikkuzhi	F2.2208/2026 Dated: 13-03-2026 Amount of Rs. 2600000.00/-	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

11	GENERAL–FDR 2024–25–Improvements by Providing Bm& BC to Kalyan Hospital Ammankovil Road from Ch:0/000 to Ch:1/300 &Kunnappuzha Aramada Church Road from Ch:0/000 to Ch:2/000	G.O.(Rt)No.333/2025/PWD Dated: 05–03–2025 amount of Rs. 29000000.00/–	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
12	Providing BM & BC to Annoor Anaidavazhi Road – Tagore Road	G.O(Rt) No.333/2025/PWD dated 05/03/25 amount of Rs.330 lakhs.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
13	LAC–ADS–Improvement Of Channelkara Road–Thirumangalam Road–Kochapi Villa Road Under Trivandrum Corporation–IN NEMOM LAC–General Civil Work	F2,10575/2025 dated: 15/10/2025 Rs. 5550000/–	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
14	GENERAL–Resurfacing Pachaloor Venganoor road using bituminous concrete from Ch 0/000 to Ch 3/600 and allied works.–General Civil Work	G.O.(Rt)No.1089/2023/PWD dated: 08/08/2023 Rs. 34080000.00/–	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
15	GENERAL–SABARIMALA FESTIVAL WORK 2023–24–Upgradation work – Providing BM & BC to Mampazhakkara road Ch 0/000 to 4/500 and Perumpazhuthoor Aruvippuram road 0/000 to 2/000–General Civil Work	G.O.(Rt)No.222/2024/PWD dated: 20–02–2024 Rs. 70000000.00/–	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
16	GENERAL–Construction of bund road from Madhupalam to Punchakkari bridge with retaining wall in Nemom LAC–Investigation work –Construction of bund Road from Madhupalam to Punchakkari Bridge with retaining wall in Nemom LAC (Priliminary soil investigation phase I ch. 0/000 to 0/700) Part TS–investigation work–Investigation Work–Investigation Work–1	G.O(Rt)No.1010/2020/PWD dated: 24–12–2020 Rs. 20000000.00/–	Soil Investigation പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
17	LAC–ADS–Construction of slab in Chanalkara Road and allied works at Thiruvananthapuram Corporation– in Nemom LAC–General Civil Work	F2.1598/2026 dated: 25–02–2026 Rs. 4000000.00/–	90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
18	GENERAL–Budget Work – 2023–24 Providing BC overlay to Studio road – Ch 0/000 to 1/200, Thrikkannapuram Poozhikunnu road – Ch 0/000 to 0/650 and Karakkamandapam Karumam road – Ch 0/000 to 3/250–In Nemom LAC–General Civil Work–1	G.O.(Rt)No.1206/2024/PWD dated: 26–11–2024 Rs. 45000000.00/–	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

2023 ജൂൺ മാസത്തിന് ശേഷം പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നിരത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നമ്പർ	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
1	MLA –ADS–Construction Side Drain and allied works at Pulimood Lane Starting from Karalakada – Poonthura Road in Nemom LAC
2	MLA– ADS Construction of interlock and Rain water pit in MP compound near Paruthikuzhi
3	Improvements to BM and BC to Karalkada – Poonthura Road and allied works
4	Construction of bus waiting shelter on both sides of Attakkulangara – Thiruvallam road Near National College in Kallattumukku
5	Sabarimala festival works 2025–26–Improvements by providing BM&BC to Karamana–Poojappura road from Ch:0/000 to Ch:1/500
6	Sabarimala Package 2023–2024–Improvement, Upgradation and widening of Thirumala –

	Thrikkannapuram road by providing BM&BC from Ch 1/000 to 3/600
7	Budget work 2024-2025- (20 %)- Overlay work -Improvements by providing BM& BC to of Poojappura-Mudavanmughal-Punnakkamughal road 0/000 to 3/400 , Vijayamohinimill - Punnakkamughal - Kunnapuzha road 0/000 to 2/000 and Kunjalummoodu-Thamalam-Kesavadev road from Ch: 0/000 to Ch:2/500(BM&BC)
8	Sabarimala Package 2023-2024-Improvement, Upgradation and widening of Thirumala - Thrikkannapuram road by providing BM&BC from Ch 1/000 to 3/600
9	GENERAL-Sabarimala Festival -2024-25-Improvement of Kunchalumoodu - NGO quarters road from Ch:0/000 to Ch:1/000 and Karamana-Parachira road from Ch:0/000 to Ch:0/950 by providing BM & BC
10	GENERAL-FDR 2024-25-Improvements by Providing Bm& BC to Kalyan Hospital Ammankovil Road from Ch:0/000 to Ch:1/300 &Kunnappuzha Aramada Church Road from Ch:0/000 to Ch:2/000
11	GENERAL-FDR 2024-25 - Providing BM&BC to Annoor Ana Edavazhi Road from Ch:0/000 to Ch:1/200 & Tagore road from Ch:0/000 to Ch:2/030
12	GENERAL-NAVA KERALA SADAS-2024-25-Nemom LAC-Improvements by Providing BM&BC to Menilam-Vayanasala-Vandithadam-Punchakkari Junction Road, Pappanchani-Vandithadam road in Nemom LAC-General Civil Work
13	GENERAL-Sabarimala Festival 2025-26-Improvements by providing BM&BC to ManacaudKalady road from Ch:0/000 to Ch:2/300 and Killippalam -Iranimuttom bund road from Ch:0/000 to Ch:2/250 -General Civil Work
14	GENERAL-Sabarimala Festival-(BM & BC overlay-1.250 km)--Improvements by Providing BM& BC to Manacaud- Valiyathura 0/000 to 1/250-General Civil Work
15	GENERAL-Road safety works in Thiruvananthapuram Vizhinjam road from Thiruvallam to Vazhamuttom (5/600 to 9/200)-safety works-General Civil Work-1
16	GENERAL-Sabrimala Festival Work 2025 2026 Providing BM & BC in Vazhuthacaud Edapazhinji Pallimukku road from Ch: 0/000 to Ch: 1/300 - Pilot Scale Implementation Moisture Sensitivity of Hot Mix Asphalt-General Civil Work -reg
17	LAC-ADS-LAC-ADS -Improvements to ThaliyalMahadeva Temple road inNemom constituency-LAC-ADS -Improvements to ThaliyalMahadeva Temple road in Nemom constituency
18	GENERAL-Providing 40mm CC in Mettukkada-Kannettumukku road-from Ch:0/000 to 0/400 and other allied works
19	Budget Work 2023-2024-Improvements to Thirumala Thrikkannapuram Road -Utility Shifting, Construction of Road Side drain, Retaining wall in Nemom LAC
20	GENERAL-Providing interlock and other allied works in Edapazhinji Junction-Providing interlock after removing existing damaged pavement and other allied works
21	GENERAL-Investigation work of Pappanamcode Viswambharan road in Nemom Constituency-Total station survey for preparation of DPR for the Viswambharan road in Nemom Constituency
22	MLA-SDF-MLA-SDF -Improvements of Erath Thampuran Pond (Lanka Kulam) to Kesavadev road in Nemom constituency-MLA-SDF -Improvements of Erath thampuran Pond (Lanka Kulam) to Kesavadev road in Nemom constituency-
23	MLA-SDF-MLA-SDF -Improvements to Elankom gardens- Sri Rajarajeswary temple Thamalam in Nemom Constituency Road-MLA -SDF-Improvements to Elankom gardens- Sri Rajarajeswary temple Thamalam in Nemom Constituency
24	LAC-ADS-Cherukara - Chadiyara road-Re Construction of damaged Old Side Drain wall, Improvement of Right Side Approach Road No 2 after Anganwadi in Cherukara- Chadiyara road

25	MLA–SDF–Providing Interlock Tile to Shastha Nagar road in Poojappura Ward in Nemom LAC (Balance Work)–Providing Interlock Tiles to Shastha Nagar Road in Poojappura Ward in Nemom LAC(Balance Work)–
26	GENERAL–Re construction of drain leading from PoojappuraJn to the Campus of LBS Institute of Technology for women Poojappura–Re construction of drain leading from PoojappuraJn to the Campus of LBS Institute of Technology for women Poojappura
27	GENERAL–soil Investgation of culvert at Chainage 1/127 in Manacaud Perunelli Road–soil investigation for the reconstruction of culvert in manacaud – peruneeli road–
28	MLA–SDF–MLA SDF 2023–'24– Drain Construction and allied works near Poonthura Junction– MLA SDF 2023–'24– Drain Construction and allied works near Poonthura Junction–
29	Rectification of side drain in Vazhuthacaud – Jagathy–Poojappura road (From Jagathy Bridge towards Poojappura)
30	GENERAL–Smart city–Improvements by providing 20 mm MSS and allied works to Internal road –Police Quarters, in DPI Junction, Vazhuthacaud–Smart city–Improvements by providing 20 mm MSS and allied works to Internal road –Police Quarters, in DPI Junction, Vazhuthacaud
31	GENERAL–Rectification of Side drain and allied works in Thirumala Valiyavila Road from Arayalloor to Valiyavila–Rectification of Side drain and allied works in Thirumala Valiyavila Road from Arayalloor to Valiyavila
32	GENERAL– Reconstruction of Culvert in Poojappura Loop road–Reconstruction of culvert in Poojappura loop road at ch 0/000–
33	GENERAL–Rectification of side drain in Karamana–Thaliyal–Kalady Road–Rectification of side drain in Karamana–Thaliyal–Kalady road from Ch:0/080 to Ch:2/000
34	DEPOSIT–Providing 20mm patch work in Vazhuthacaud–Edapazhinji–Pallimukku road, Jagathy–Poojappura road and Poojappura loop road–
35	GENERAL–Budget 2023–2024–Land Acquisition,Widening and Improvement of Pappanamcode Viswambharan Road (Phase 1) in Nemom LAC–Land Acquisition,Widening and Improvement of Pappanamcode Viswambharan Road (Phase 1) in Nemom LAC
36	LAC–ADS–Road connecting KalpakaGardens,Krishna Nagar–Construction of new drain and road in Kalpaka _Gardens in Nemom LAC
37	GENERAL–FDR 2025–26–Construction of side drain and allied works in Poojappura–Thirumala road between chainage 0/000 to 1/600 in Nemom LAC
38	FDR–FDR–2022–Repairs &maintenance of drain in Poojappura–Thirumala– Kundamankadavu (in front of MRA bakery) Ch 0/900–1/050(RHS)–FDR–2022–Repairs &maintenance of drain in Poojappura–Thirumala– Kundamankadavu (in front of MRA bakery) Ch 0/900–1/050(RHS
39	GENERAL–Road safety works in various roads under City Roads Section–II–Road safety works in various roads under City Roads Section–II
40	GENERAL–General–Reconstruction of damaged drain at Thirumala in Poojappura–Thirumala–Kundamankadavu road from Ch:2/800 to Ch:3/000
41	GENERAL–Rectification of drain and allied works in manacaud –perunelli road –Maintenance of drain and allied work in manacaud –perunelli road–
42	GENERAL–Rectification of side drain in Edapazhinji–Jagathy–Killipalam road–Rectification of side drain in Edapazhinji–Jagathy–Killipalam road from Ch:3/000 to Ch:3/500–
43	GENERAL–Investigation for widening and improvement of Thirumala Junction in Nemom LAC–Investigation for widening and improvement of Thirumala Junction in Nemom LAC–
44	GENERAL–Investigation works for the widening of Chalippatheruv road–Investigation works for the widening of Chalippatheruv road Upto Kunjalummood Junction
45	GENERAL–Investigation for construction of retaining wall in Attukal bund road–Investigation for construction of retaining wall for Attukal bund road

46	GENERAL-Investigation for improving Edapazhinji Junction in Vazhuthacaud-Edapazhinji-Pallimukku road-Investigation for improving Edapazhinji Junction in Vazhuthacaud-Edapazhinji-Pallimukku road
47	GENERAL-Investigation for widening for improvement of Poojappura Junction in Nemom LAC-Investigation for widening for improvement of Poojappura Junction in Nemom LAC
48	MLA-SDF-LAC-SDF-Construction of Rain water Pit and allied works in Santhi Nagar road near to Thirumala- Valiyavila road in Nemom LAC-LAC-SDF-Construction of Rain water Pit and allied works in Santhi Nagar road near to Thirumala- Valiyavila road in Nemom LAC-
49	GENERAL-FDR 2025-26-Urgent renovation of blocked culvert and drain in Vazhuthacaud-Edapazhinji -Pallimukku road from Ch:0/850 to Ch:0/950
50	GENERAL-Investigation works to Thirumala-Mangattukadavu road-Investigation works for widening to Thirumala-Mangattukadavu road from Puthenkada Junction to Mangattukadav Bridge
51	GENERAL-Maintenance of retaining wall and providing crash barrior at Njalikkonam in Tagore road-Maintenance of existing retaining wall and other allied works-
52	MLA-SDF-Providing 40mm CC to Harisree Residence road and Thaliyal Residence road at Thaliyal Junction-Providing 40mm CC to Harisree Residence road from Ch:0/000 to Ch:0/114 and Thaliyal Residence road from Ch:0/000 to Ch:0/075 at Thaliyal Junction-
53	LAC-ADS-LAC-ADS 2022-2023 Improvements to Angekonam to Erath Thampuran pond(Lanka kulam) road in Nemom Constituency
54	LAC-ADS-Improvement Of Channelkara Road-Thirumangalam Road-Kochapi Villa Road Under Trivandrum Corporation-IN NEMOM LAC-General Civil Work
55	GENERAL-Resurfacing Pachaloor Venganoor road using bituminous concrete from Ch 0/000 to Ch 3/600 and allied works.-General Civil Work
56	GENERAL-SABARIMALA FESTIVAL WORK 2023-24-Upgradation work - Providing BM & BC to Mampazhakkara road Ch 0/000 to 4/500 and Perumpazhuthoor Aruvippuram road 0/000 to 2/000-General Civil Work
57	GENERAL-Construction of bund road from Madhupalam to Punchakkari bridge with retaining wall in Nemom LAC-Investigation work -Construction of bund Road from Madhupalam to Punchakkari Bridge with retaining wall in Nemom LAC (Priliminary soil investigation phase I ch. 0/000 to 0/700) Part TS-investigation work-Investigation Work-Investigation Work-1
58	LAC-ADS-Construction of slab in Chanalkara Road and allied works at Thiruvananthapuram Corporation- in Nemom LAC-General Civil Work
59	GENERAL-Budget Work - 2023-24 Providing BC overlay to Studio road - Ch 0/000 to 1/200, Thrikkannapuram Poozhikunnu road - Ch 0/000 to 0/650 and Karakkamandapam Karumam road - Ch 0/000 to 3/250-In Nemom LAC-General Civil Work-1

ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ

നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	GENERAL-Budget Work 2026-27 (20% provision) Improvements of Manacaude Perunelli MLA road in Nemom Constituency -From ch 0/000 to 1/250	ഭരണാനുമതിക്കായി 04-09-2026 ന് സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2	Budget work 2026-27 : Improvements by providing 40mm MSS for Thrikkannapuram to karinkali temple Road ch.0/000 to ch.1/200 for Thrikkannapuram – Karinkali Devi temple in Nemom LAC	ഭരണാനുമതിക്കായി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
3	Budget work 2026-27: construction of Retaining wall for the Approach road of Thrikkannapuram Bridge	ഭരണാനുമതിക്കായി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
4	Budget work 2026-27(20% Provision) : Estimate for the Improvements by Providing BM & BC for the Kulathara-Kalady south road ch.0/000 to ch.1/800	ഭരണാനുമതിക്കായി മേൽ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

Fc2

കെട്ടിട വിഭാഗം

അനുബന്ധം 2

ക്രമനം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പറും, തുകയും (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	തിരുവനന്തപുരം ചാലയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (ഒന്നാം ഘട്ടം) ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ + 2 നിലകൾ + ടെറസ്; ആകെ വിസ്തീർണ്ണം 1658.58 ചതുരശ്ര മീറ്റർ	G.O.(RT)No.4740/2023/ Gen.Edn.dt.19.8.2023 430.5 Lakh	റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനും (Raft Foundation) പ്ലിന്ത് ബീമിന്റെയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ (GF) തൂണുകളുടെ (column) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
2	തിരുവനന്തപുരം ചാല ഐ.ടി.ഐ (ITI) -യ്ക്കായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - സംയോജിത പ്രവൃത്തി (Composite Work); ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ + 2 നിലകൾ; ആകെ വിസ്തീർണ്ണം 3436.60 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.	G.O (Rt.) No.: 369/2025/LBR dated 21-03-2025 1495 Lakh	ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. ടെസ്റ്റ് പൈൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പൂർത്തിയായി. പ്രാരംഭ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി. പൈലിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലത്ത് മരങ്ങൾ വീണതുമൂലമുണ്ടായ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു.
3	നബാർഡ് (NABARD) - ശാന്തിവിള താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രി സമുച്ചയത്തിന്റെയും മറ്റ് വികസന പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർമ്മാണം സെല്ലാർ (അടിനില) & ഗ്രൗണ്ട് + 4 നിലകൾ; ആകെ വിസ്തീർണ്ണം 3332.00 ചതുരശ്ര മീറ്റർ	G.O (RT)No. 2705/2023/H&FWD dt. 17.10.2023 2223.99 Lakh	സെല്ലാർ നില ഒഴികെ, എല്ലാ നിലകളിലെയും ബ്ലോക്ക് വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാകാറായി. എല്ലാ നിലകളിലും (ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഉൾപ്പെടെ മുകളിലോട്ടുള്ളവ) അകവശത്തെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. റിറ്റെയ്നിംഗ് വാൾ (retaining wall) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും നിലകളിൽ ടൈലിംഗ് ജോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ നില വരെ പുട്ടി വർക്കുകളും പ്രൈമർ അടിക്കുന്ന ജോലിയും പൂർത്തിയായി. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം (സിവിൽ വർക്ക്) പൂർത്തിയായി. പോർച്ച്, മുറ്റം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
4	ഗവ.പോളിടെക്നിക്കൽ കോളേജ് ഫോർ വുമൺ, കൈമനം – പുതിയ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക്, ലബോറട്ടറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം	GO(RT) No.183/2019/HEDN dated 04-02-2019 Rs. 577.70 ലക്ഷം	95% സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. Ground floor plinth filling പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്.
5	സ്ത്രീകൾക്കായും കുട്ടികൾക്കായുമുള്ള സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി ആർ.എം.ഒ(RMO), കാഷ്വാലിറ്റി വിഭാഗം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ എന്നിവർക്കായി സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ നിർമ്മാണം – Composite Work	GO(RT) No.111/2023/AYUSH dated 30-03-2023 Rs. 100 ലക്ഷം	Plinth ബീമിനായുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

6	തിരുവനന്തപുരം കൈമനം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ഫോർ വിമനിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് വിപുലീകരണം – രണ്ടാം ഘട്ടം – ബാക്കി ജോലികൾ - Composite Civil Work	GO(RT) No.825/2024/H Edn dated 10-07-2024 Rs. 300 ലക്ഷം	സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ, Front Gate പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	ഹോമിയോ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫേസ് 3 ഐരാണിമുട്ടം	GO(RT) No.292/2022/AYUSH dated 02-07-2022 Rs. 350 ലക്ഷം	കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റിലും മുൻ ഭാഗത്തുള്ള റോഡിലും ഇന്റർലോക്കിങ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
8	ഗവ.ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, കരമന	GO(RT) No.1674/2022/GEDN dated 15-03-2022 Rs. 500 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തിയുടെ രണ്ട് ഫ്ലോറിലെ solid ബ്ലോക്ക് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെയും സ്റ്റെയർ ഷട്ടർ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ സീലിംഗ് primer പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
9	ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം	GO(RT) No.110/2023/AYUSH dated 30-03-2023 Rs. 100 ലക്ഷം	ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ റൂഫിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
10	Construction of new Building for Govt.LP School,Mudavanmugal	G.O.(Rt)No.45/2024/ GEDN dated 01/01/2024 @100L	Finishing work in progress
11	Construction of new Shool Building at Govt.LPS,Pangode	G.O. (Rt)No.5329/2025/ GEDN dated 14/08/2025 @100L	Structural work upto ground floor level completed
12	Construction of new Building for UP School,Ambalathara	GO(Rt)No.8473/2022/ GEDN dated 26/12/2022 @200L	Finishing work in progress
13	Construction of new Building for Shinkarathoppu ITI	SCDD/803/22-T1 (TECH) dated 01/08/2022 @315L	Foundation work in progress
14	Construction of new building for Govt.LPS, Mangad	G.O. (Rt)No.1968/2026/ GEDN dated 06/03/2026 @100L	TS estimate under preparation
15	Construction of new Building for Higher Secondary School, Kamaleswaram	G.O. (Rt)No.8209/2023/ GEDN dated 23/12/2023 @500L	TS estimate returned to Assistant Engineer from Chief Engineer office for correction in estimate Existing old school Building to be demolished for constructing the new Building. The classes are being conducted in this old building during the current academic year upto 31/03/2027.
16	Construction of a building for UPS Konchiravila	GO(Rt) No. 8473/2022/GEDN dated 26/12/2022 for Rs.200 lakhs	This revised proposal has been submitted via e-office to The Director of General Education, General Education Department, Jagathy, Thiruvananthapuram vide file no CE/BL/PL1/TVM/7011/2024_5_1_1 dated 25/09/2026. Est. Amt.: Rs.450 Lakhs.

17	12345/20-Construction of School building for Government L.P. School, Thiruvallam - General Civil Work	G.O.(Rt)No.43/2024/ GEDN Dated. 01/01/2024@100L	Floor tile work in progress.
18	11441/2025-Construction of new building (Block-4) for Govt. High School Vazhamuttom (Phase II) - Composite Work	G.O. (Rt)No.4680/2023/ GEDN Dated,Thiruvananthapuram, 16.08.2023@500L	Foundation PCC work started.
19	3284/2026 -Construction of School building for Government L.P. School, Poonkulam, Thiruvananthapuram	G.O.(Rt)No.42/2024/ GEDN Dated. 01/01/2024@100L	Site cleared after ToC is over. Contractor is not willing to take up the work. 12347/2023 Closure Agmt. Executed. Hence the work 3284/2026 was retendered and selection notice issued to contractor Sri. MAHABIN SAIT JM. when visited school , corporation authorities initially recommended for 3m clearance from PWD road infront of school. Since 3m clearance was mandated by them and existing building on the backside of proposed building will become very close and hence design of eccentric footing for the columns on back side was carried out. Later corporation engineering wing mandated 6m clearance instead of 3m. A clarification was sought to them in this matter via email dated 20.07.2026 , (Updated on 23/09/2026)

2023 ജൂൺ മാസത്തിന് ശേഷം നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേനയുള്ള പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പറും, തുകയും (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	തിരുവനന്തപുരം ചാലയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (ഒന്നാം ഘട്ടം) ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ + 2 നിലകൾ + ടെറസ്; ആകെ വിസ്തീർണ്ണം 1658.58 ചതുരശ്ര മീറ്റർ	G.O. (RT)No.4740/2023/ Gen.Edn.dt.19.8.2023 430.5 Lakh	റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനും (Raft foundation) ബീമിന്റേയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ (GF) തൂണുകളുടെ (column) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
2	തിരുവനന്തപുരം ചാല ഐ.ടി.ഐ (ITI)-യ്ക്കായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - സംയോജിത പ്രവൃത്തി (Composite Work); ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ + 2 നിലകൾ; ആകെ	G.O (Rt.) No.369/2025/LBR dated 21-03-2025 1495 Lakh	ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. ടെസ്റ്റ് പൈൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പൂർത്തിയായി. പ്രാരംഭ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി. പൈലിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

	വിസ്തീർണ്ണം 3436.60 ചതുരശ്ര മീറ്റർ.		
3	നബാർഡ് (NABARD) – ശാന്തിവിള താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രി സമുച്ചയത്തിന്റെയും മറ്റ് വികസന പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർമ്മാണം സെല്ലാർ (അടിനില) & ഗ്രൗണ്ട് + 4 നിലകൾ; ആകെ വിസ്തീർണ്ണം 3332.00 ചതുരശ്ര മീറ്റർ	G.O (RT)No. 2705/2023/H&FWD dt. 17.10.2023 2223.99 Lakh	സെല്ലാർ നില ഒഴികെ, എല്ലാ നിലകളിലെയും ബ്ലോക്ക് വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാകാറായി. എല്ലാ നിലകളിലും (ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഉൾപ്പെടെ മുകളിലോട്ടുള്ളവ) അകവശത്തെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. റിറ്റെയ്നിംഗ് വാൾ (retaining wall) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും നിലകളിൽ ടൈലിംഗ് ജോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ നില വരെ പുട്ടി വർക്കുകളും പ്രൈമർ അടിക്കുന്ന ജോലിയും പൂർത്തിയായി. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. പോർച്ച്, മുറ്റം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
4	തിരുവനന്തപുരം കൈമനം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ഫോർ വിമനിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് വിപുലീകരണം രണ്ടാം ഘട്ടം – ബാക്കി ജോലികൾ – Composite Civil Work	G.O. (Rt) No.825/ 2024/H.Edn. dated 10/07/2024 Rs. 300 ലക്ഷം	സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ, Front Gate പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	കൈമനം ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് –തിരുവനന്തപുരം കൈമനം ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ പുതിയ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്, ലബോറട്ടറി, ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം (രണ്ടാം ഘട്ടം)	G.O. (Rt) No.1145/2026/HEDN dated 07/09/2026 Rs. 200 ലക്ഷം	07.09.2026–ൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
6	Construction of new Building for Govt. L P School, Mudavanmugal	G.O. (Rt)No.45/2024/ GEDN dated 01/01/2024 @100L	Finishing work in progress
7	Construction of new School Building at Govt.LPS, Pangode	G.O. (Rt)No.5329/2025/ GEDN dated 14/08/2025 @100L	Structural work upto ground floor level completed
8	Construction of new building for Govt.LPS, Mangad	G.O. (Rt)No.1968/2026/ GEDN dated 06/03/2026 @100L	TS estimate under preparation
9	Construction of new Building for Higher Secondary school, Kamaleswaram	G.O. (Rt)No.8209/2023/ GEDN dated 23/12/2023 @500L	TS estimate returned to AE from CE office for correction in estimate. Existing old school Building to be demolished for constructing the new Building. The classes are being conducted in this old building during the

			current academic year upto 31/03/2027.
10	12212/2025 -General –. Balance work for the completion of Govt. High School, Pappanamcode - Finishing works	G.O. (Rt)No.5328/2025/ GEDN Dtd. 14-08-2025 for Rs. 60 Lakhs.	Work completed on 20.04.2026
11	11883/2025 -Balance work for the completion of Govt. HSLPS Pappanamcode - Finishing works	F2/1538/2025 Dtd. 08.05.2025 for Rs. 25 Lakhs	Work completed on 19.12.2025
12	Construction of First floor of Govt. HS Pappanamcode in Nemom LAC-Work-General Civil Work	No. M2- 9310/24 Dtd.: 23.11.2024 for Rs. 99 Lakhs.	Work completed on 28/03/2026
13	8900/2023_23_1_1 - Construction of School Building for Government L.P. School, Pachalloor, Thiruvananthapuram.	G.O. (Rt)No.44/2024/ GEDN Dated. 01/01/2024 for Rs.100L	Work completed on 30.03.2026
14	19904/2023 -Construction of First Floor Building For Government HSLP School Pappanamcode	A2-6337/23 dated 01/01/2024 for Rs.75L	Work completed on 20/02/2025
15	3476/2024 -GHS Vazhamuttam- Levelling the yard and construction of roadway of GHS Vazhamuttam for the Construction of new building for Govt. H S Vazhamottam	GO(Rt) No,4680/2023/GEDN @16/08/2023 for Rs. 500L	Work completed on 30.11.2025
16	1341/2024 -Construction of second Floor of Janatha Samajam Library in Punchakari ward	M2-901/24 dated 18/07/2024 for Rs. 43 L	Work completed on 31.05.2025
17	Construction of school building for Govt.LP school, Koliyakode - Composite work	G.O. (Rt)No.778/2023/ GEDN Dated. 30/01/2023 for Rs. 100 L	Work Completed on 15/10/2024
18	Balance work of the completion of First Floor of Govt. L P school Koliyakode	A2-6337/23 dated 01/01/2024 for Rs. 40 L	Work Completed on 21.11.2024

(C)

Sl. No.	Name of work	Estimate amount	Present stage
1	ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ചാല-	185 Lakhs	2026-27 -ൽ 20% ബജറ്റ് വകയിരുത്തൽ.

	പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം – രണ്ടാം ഘട്ടം		പേജ് 241, ക്രമ നമ്പർ: 4099 ഭരണാനുമതി (AS) ലഭിക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2	ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് (SCT) – വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	582 Lakhs	തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്, 31.08.2026 തീയതിയിലെ CE/BL/PL1/TVM/2619/2025_23_1_1 നമ്പർ ഫയൽ പ്രകാരം പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക: 582 ലക്ഷം രൂപ.
3	തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലെ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ, ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗമായി ജെറിയാടിക്സ് (വാർദ്ധക്യരോഗ ചികിത്സ),ഒഫ്താൽമോളജി (നേത്രരോഗ ചികിത്സ) ശസ്ത്രക്രിയ വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	Rs.7700 ലക്ഷം	28.02.2023 തീയതിയിലെ CE/BL/PL1/TVPM/24058/2022-23_1_1 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഇൻഡ്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ഡയറക്ടർക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പുതിയ റേറ്റ് റിവിഷൻ പ്രകാരം പുതുക്കി നൽകുവാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.
4	ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദകോളേജ് തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടേയും ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിനായി മൂന്ന് നിലകളുള്ള Apex കെട്ടിട നിർമ്മാണം	Rs.2380 ലക്ഷം	എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പുതിയ റേറ്റ് റിവിഷൻ പ്രകാരം പുതുക്കി നൽകുവാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
5	ആർ.എം.ഒ(RMO), കാഷ്വാലിറ്റി വിഭാഗം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ എന്നിവർക്കായി സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ നിർമ്മാണം – Composite Work രണ്ടാം ഘട്ടം	Rs.300 ലക്ഷം	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
6	പേഷ്യന്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ, ഐരാണിമുട്ടം – ഫേസ് 2	Rs.100 ലക്ഷം	22.03.2024 തീയതിയിലെ 278/2022-ഡി1/പി.ഡബ്ലു.ഡി നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്ലയിന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് (Principal, Homeo College, Iranimuttom) ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
7	കരമനയിലെ കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ		ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
8	ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, കരമന – ഫേസ് 2		ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
9	Construction of a building for UPS Konchiravila	GO(Rt) No. 8473/2022/GEDN dated 26/12/2022 for Rs.200 lakhs	This revised proposal has been submitted via e-office to The Director of General Education, General Education Department, Jagathy, Thiruvananthapuram vide file no CE/BL/PL1/TVM/7011/2024_5_1_1 dated 25/09/2026. Est. Amt.: Rs.450 Lakhs.

10	Balance work for the completion of Govt.LPS Pachalloor	AS to be received	Estimate Submitted to the client for getting AS, vide letter no. EE/BL/DB/TVM/1305/2026-D5-PWD Dated: 18.07.2026 for an amount of Rs. 100 L.

പാലങ്ങൾ
അനുബന്ധം 3

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മുടവൻമുഗൾ പാലം നിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 1186/2019/PWD dated 09.10.2019	1360	പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. അനുബന്ധ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	പള്ളത്തുകടവ് പാലം നിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 914/2024/PWD dated 05.09.2024 (നിർമ്മാണത്തിനായി) & GO(Rt) No. 1294/2025/PWD dated 25.08.2025 (ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായി)	947 & 918.1816	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	കല്ലടിമുഖം പാലം നിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 894/2022/PWD dated 26.08.2022	1035.1584	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	മധുപാലം നിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 405/2023/PWD dated 29.03.2023	1281	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	പാമാംകോട് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 1548/2023/PWD dated 24.11.2023	615	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	തിരുവല്ലം – ഇടയാർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 1418/2025/PWD dated 25.09.2025	1510	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

2023 ജൂണിനുശേഷം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ:

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പള്ളത്തുകടവ് പാലം നിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 914/2024/PWD dated 05.09.2024 (നിർമ്മാണത്തിനായി) & GO(Rt) No. 1294/2025/PWD dated 25.08.2025 (ഭൂമി	947 & 918.1816	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
		ഏറ്റെടുക്കലിനായി)		
2	പാമാംകോട് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 1548/2023/PWD dated 24.11.2023	615	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	തിരുവല്ലം – ഇടയാർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	GO(Rt) No. 1418/2025/PWD dated 25.09.2025	1510	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം അനുബന്ധം

നേമം മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്ന RC 1 പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

റോഡിന്റെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
കുന്നപ്പുഴ ആറാമട ചർച്ച് റോഡ് (റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തി)	പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിച്ച് വരുന്നു.

2023 ജൂൺ മാസത്തിന് ശേഷം നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	റോഡുകൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
GENERAL – RM – 2023 – 24 –City2(1)– Cluster 1 – One year Running Contract for various PWD roads under City 2(1) road section in Thiruvananthapuram district – 6 road stretches for the length of 5.63 km	ഈ പ്രവൃത്തിയിലെ 6 റോഡുകളിൽ 4 റോഡുകളാണ് നേമം മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 1. ചലിപ്പത്തെരുവ് റോഡ് 2. കരമന –പാരാച്ചിറ റോഡ് 3. കുഞ്ചാലുംമൂട് – എൻ.ജി.ഓ ക്വാർട്ടേഴ്സ് റോഡ് 4. കുഞ്ചാലുംമൂട് – തമലം – കേശവദേവ് റോഡ്	പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
GENERAL – RM – 2023 – 24 –City2(2)– Cluster 1 – One year Running Contract for various PWD roads under City 2(2) road section in Thiruvananthapuram district – 5 road stretches for the length of 10.60km	1. പൂജപ്പുര – മുടവൻമുഗൾ – പുന്നയ്ക്കാമുകൾ റോഡ് 2. വിജയമോഹിനി മിൽ – പുന്നയ്ക്കാമുകൾ റോഡ്– കുന്നപ്പുഴ റോഡ് 3. ടാഗോർ റോഡ് 4. കുന്നപ്പുഴ സ്കൂൾ – ആറാമട ചർച്ച് റോഡ് 5. അണ്ണൂർ – ആനയിടവഴി – എം. എൽ.എ റോഡ്	പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
GENERAL – RM – 2024 – 25 – City2(1)– Cluster 1 – One year Running Contract for various PWD roads under City 2(1) road section in Thiruvananthapuram district – 6 road stretches for the length of 5.63km	1. ചലിപ്പത്തെരുവ് റോഡ് 2. കരമന –പാരാച്ചിറ റോഡ് 3.കുഞ്ചാലുംമൂട് – എൻ.ജി.ഓ ക്വാർട്ടേഴ്സ് റോഡ് 4. കുഞ്ചാലുംമൂട് – തമലം – കേശവദേവ് റോഡ് പ്രസ്തുത റോഡുകൾ BM & BC പ്രവൃത്തികൾക്കായി നിരത്ത് വിഭാഗം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.	പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
GENERAL – RM – 2024 – 25 – City2(2)– Cluster 1 – One year Running Contract for various PWD roads under	1. പൂജപ്പുര – മുടവൻമുഗൾ – പുന്നയ്ക്കാമുകൾ റോഡ് 2. വിജയമോഹിനി മിൽ – പുന്നയ്ക്കാമുകൾ റോഡ്– കുന്നപ്പുഴ	പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

City 2(2) road section in Thiruvananthapuram district – 5 road stretches for the length of 10.60km –	റോഡ് 3. ടാഗോർ റോഡ് 4. കുന്നപ്പുഴ സ്കൂൾ – ആറാമട ചർച്ച് റോഡ് 5. അണ്ണൂർ – ആനയിടവഴി – എം. എൽ.എ റോഡ്	
GENERAL – RM – 2026 – 27 – City2(2)– Cluster 1 – One year Running Contract for various PWD roads under City 2(2) road section in Thiruvananthapuram district – 3 road stretches for the length of 2.920km –	ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 3 റോഡുകളിൽ ഒരു റോഡ് മാത്രമാണ് നേമം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. കുന്നപ്പുഴ സ്കൂൾ – ആറാമട ചർച്ച് റോഡ്	പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിച്ച് വരുന്നു.