പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2918 **29-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ **മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. സി. കെ. കാസിം ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, കെട്ടിടങ്ങൾ, നിരത്തുപരിപാലനം എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതും ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: കെ.ആർ.എഫ്.ബി. - പി.എം.യു - അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

പാലങ്ങൾ - അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിട വിഭാഗം - അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

നിരത്തുകൾ - അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു.

നിരത്ത് പരിപാലനം - അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതിയും ഓരോന്നിന്റെയും അടങ്കൽ തുകയും വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

(സി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

(ഡി) നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതിൽ കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയാകാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ഇവ എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

മറുപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ANNEXURE 1 PMU KRFB

A,B,D

നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ പുരോഗതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
1	മണാശ്ശേരി – പുൽപ്പറമ്പ കൊടിയത്തൂർ – ചുള്ളിക്കാപറമ്പ് റോഡ് – Phase 2-Ch: 3/980 to Ch: 4/555	3.08 കോടി രൂപ	സംരക്ഷണ ഭിത്തി, GSB, ഡ്രയിൻ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആകെ 35 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലാവധിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീയായിട്ടില്ല. 30.10.2026 വരെ കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	തലയാട് – മലപുറം (പടിക്കൽ വയൽ – 21/6 മൈൽ) മലയോര ഹൈവേ (Thiruvambady, Balussery, Koduvally മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) – 9.95 km ഫേസ് 1 (പടിക്കൽ വയൽ -21/6 മൈൽ)	48.04 കോടി രൂപ	99.2 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലാവധിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീയായിട്ടില്ല. 04.11.2026 വരെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആപേക്ഷ സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	മലയോര ഹൈവേ – തലയാട് – മലപുറം – കൊടഞ്ചേരി Phase 2 (മലപുറം – കൊടഞ്ചേരി) റോഡ് – 6.8 km	39.94 കോടി രൂപ	21-ൽ 17 കലുങ്കുകൾ, സംരക്ഷണ ഭിത്തി-53%, റോഡ് ഫോർമേഷൻ 3.7Km, GSB – 3.7km, WMM -2.00Km, BM – 1.15Km, ഡ്രയിൻ – 4.00Km പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 39% പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 0/00 മുതൽ 2/500 വരെ JJM പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഭാഗത്തു ഫോർമേഷൻ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. KSEB, യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതുവശങ്ങളിലുമായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ എട്ടോളം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പൂർണമായും വീടുകൾ നഷ്ടപെടുന്ന 7 വീടുകളാണ് പ്രസ്തുത സ്കെച്ചിലുള്ളത്. ടി വീടുകാരുടെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള തുക പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ടി വീടുകാർക്ക്	കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലാവധിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീയായിട്ടില്ല. 27.01.2027 വരെ കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി 29.09.2026-ൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ANNEXURE 1 PMU KRFB

A,B,D

			ഇക കൈമാറുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.	
4	തിരുവമ്പാടി – പുല്ലുരാംപാറ – എടത്തറ – മറിപ്പുഴ റോഡ് – Ch: 0/000 to Ch: 17/750	88.55 കോടി രൂപ	39-ൽ 32 കലുങ്കുകൾ, സംരക്ഷണ ഭിത്തി -90%, റോഡ് ഫോർമേഷൻ 5.8Km, GSB -6.2 km, WMM – 5.5Km, DBM – 5 Km, ഡ്രൈയിൻ – 9.75Km, കാളിയമ്പുഴ, മുത്തപ്പൻപുഴ പാലങ്ങൾ -90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുമ്പകം, ആനക്കാംപൊയിൽ എന്നീ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 41% പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലാവധിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീയായിട്ടില്ല. 24.02.2027 വരെ കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	കൈതപ്പൊയിൽ – കോടഞ്ചേരി – അഗസ്ത്യമുഴി റോഡ് – Ch: 0/000 to Ch: 21/200	45.84 കോടി രൂപ	Ch 9/625 മുതൽ 9/670 വരെയുള്ള ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഭാഗം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. Ch 9/625 മുതൽ 9/670 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പുനരധിവാസം പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.	കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലാവധിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീയായിട്ടില്ല. 10.11.2026 വരെ കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കരാറിൽ എർപ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	REC – കൂടത്തായി റോഡ് (Thiruvambady, Kunnamangalam, Koduvally മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) – Ch: 0/000 to Ch: 11/238	49.49 കോടി രൂപ	28 -ൽ 28 കലുങ്കുകൾ, സംരക്ഷണ ഭിത്തി -100%, ഡ്രൈയിൻ – 100%, DBM- 100% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ആകെ 84% പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലാവധിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീയായിട്ടില്ല. 31.03.2027 വരെ കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കരാറിൽ എർപ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

7	മേലെകുമ്പാറ താഴെകക്കാട് കണക്ടിംഗ് റോഡ് നിർമാണം	23.16 കോടി രൂപ	13 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. Ch: 0/700 ൽ ഉള്ള bridge abutment പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കലുങ്ക്, സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു.	22.02.2027 വരെ കരാർ കാലാവധി ഉണ്ട്.

ANNEXURE 2 BRIDGES

എ)

1. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇരുവഴിഞ്ഞി നദിക്കു കുറുകെ മുക്കം അഡിഷനൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.
2. MLA-SDF കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മുണ്ടൂർ തോടിന് കുറുകെ മുണ്ടൂർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.
3. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ന്യൂറാംതോട് തോടിന് കുറുകെ ന്യൂറാംതോട് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.
4. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പഴക്ക് കുറുകെ വല്ലത്തായി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം.
5. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അഗസ്ത്യമുഴി തോടിനു കുറുകെ അഗസ്ത്യമുഴി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം.

ബി

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക (രൂപ)	നിലവിലെ പുരോഗതി
1	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ	6,01,98,931/-	പൈലിങ് പ്രവർത്തി

	ഇരുവഴിഞ്ഞി നദിക്കു കുറുകെ മുക്കം അഡിഷനൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം		പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	MLA-SDF കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മുണ്ടൂർ തോടിന് കുറുകെ മുണ്ടൂർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	1,66,83,103/-	പാലം പൂർത്തീകരിച്ചു. സമീപ റോഡ്, പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തി എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ന്യൂറാംതോട് തോടിന് കുറുകെ ന്യൂറാംതോട് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.	1,52,11,639/-	പാലം പൂർത്തീകരിച്ചു. സമീപ റോഡ് , പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തി എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു
4	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പഴക്ക് കുറുകെ വല്ലത്തായി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം.	4,17,37,174/-	പാലം പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. സമീപ റോഡ് പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അഗസ്ത്യമുഴി തോടിനു കുറുകെ അഗസ്ത്യമുഴി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	2,51,16,151/-	എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

സി) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അഗസ്ത്യമുഴി തോടിനു കുറുകെ അഗസ്ത്യമുഴി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം - പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ഡി)

1. MLA-SDF കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മുണ്ടൂർ തോടിന് കുറുകെ മുണ്ടൂർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- 31/12/2026 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ആയതിൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പഴക്ക് കുറുകെ വല്ലത്തായി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം-31/12/2026 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ആയതിൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു

ANNEXURE 3 BUILDINGS

A & B

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഗവ. കോളേജ് കോടഞ്ചേരി, കോഴിക്കോട്- പ്ലാൻ ഫണ്ട് 2017-18 സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്- കോളേജിലെ പുതിയ ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	300 L	ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ്.
2	ജനറൽ ജി.എൽ.പി. സ്കൂൾ കക്കാട് ഫേസ് 2-ജനറൽ എഡ്യുക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് -ആമ്പൽ പ്ലാൻ 2025-26- ജി.എൽ.പി. സ്കൂൾ കക്കാട്-അധിക ക്ലാസ്റൂമിന്റെ നിർമ്മാണം ഫേസ് 2	100 L	Finishing പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
3	ജനറൽ ബാലൻസ് വർക്ക്(ഫേസ് 2) മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തികൾ- തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലം	175 L	Finishing പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

സി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയും നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിനുള്ള കാരണവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസ് തിരുവമ്പാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	350 L	ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് പ്രകാരം സ്വകാര്യ ഭൂമി ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള വഴി സാധ്യമാകൂ എന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം പുഴയോരത്തു കൂടി വഴി നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരുന്നതും അധിക ഫണ്ടും ഭാവിയിൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് 14/09/2026 ന് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചതിനാൽ റസ്റ്റ്ഹൗസ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു ഭൂമി ലഭ്യമാണോ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ANNEXURE 4 ROADS

A & B

Sl. No	Name of Work	AS Amount	Status.
1	Budget proposal 2024-25 -(20 %) - Upgradation- Improvements to Karamoola Junction - Thekkumkutty -Maramchatty road between km 3/000 to 7/000 in Thiruvambady LAC	450L	കലുങ്കുകൾ, drainage, Irish drain BM എന്നീ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ചു. മഴ കാരണം BC പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടു
2	GENERAL-FDR 2024-25 Providing BM patch & BC Overlay ,reconstruction of damaged culvert and providing drainage facilities to Mukkam Kumaranalloor Koodaranji road between Ch 4/900-7/100-in Thiruvambady LAC-General Civil Work	180L	KWA പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചതുമായ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടു. നിലവിൽ ,കലുങ്കുകൾ, drainage, BM എന്നിവ പൂർത്തികരിച്ചു. മഴ കാരണം BC പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടു.
3	Budget work-2025-26-Improvements and upgradation to Fathima estate Thottumukkam road between ch 0/000 to	350L	Drainage, DR side protection എന്നിവപൂർത്തികരിച്ചു. GSB,WMM പ്രവൃത്തികൾ മഴ മാറുന്ന ഉടൻ

	2/000in Thiruvambady LAC		ആരംഭിക്കും .
4	GENERAL-Nava Kerala Sadas Reconstruction and widening of concrete road to Koodaranji Vazhikkadavu perumboola Manjakkadavu Nayadampoyil road 3/500 to 4/000-in Thiruvambady LAC	150L	നിരത്തിന്റെയും വശങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തി പൂർണമായി പൂർത്തികരിച്ചു. മഴ നിമിത്തം painting അടക്കമുള്ള ചില റോഡ് safety പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉണ്ട്.
5	Improvements and BC Overlay to Mukkam Kumaranalloor Koodaranji Road between Ch 0/000 to 3/000-In Thiruvambady LAC	300L	നിലവിൽ KWA pipe laying work ഈ ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിരത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി Drainage , DR side protection എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു .
6	GENERAL-Budget Work 2025-26 (20 % Provision) Upgradation and providing 40mm MSS in Koodaranji Poovaramthode Chaliyar Nilambur road `from ch 8/500 to 9/140-in Thiruvambady LAC	300L	പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ 80 % നു മുകളിൽ പൂർത്തിയായി നിരത്തിനായി ലഭിച്ച സ്ഥലത്തു കൂടെ ആവശ്യമായ വീതിയിൽ കാടുകൾ നീക്കി വൃത്തിയാക്കി.
7	LAC-ADS-Construction of new concrete road in Kuliramutty Urumi Chulliyakam Akambuzha road between ch 3/550 & 3/ 750-in Thiruvambady LAC-General Civil Work	20L	കരാറുകാരന് Site കൈമാറിയിരുന്നു .ഗതാഗതം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ, പ്രദേശത്തെ ശക്തമായ മഴ കുറയുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്
8	GENERAL-SR 2025-26 - Reconstruction of damaged Culvert and side protection wall between km 3/100 and 3/450 in Koodaranji Mankayam Maramchatty road -in Thiruvambady LAC	20L	Culvert ന്റെ പകുതി, drainage എന്നിവ പൂർത്തികരിച്ചു. മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
9	GENERAL-Reconstruction of culvert and Dry rubble masonry between ch 3/730 & 3/780 in Mukkam Kumaranalloor Koodaranji road- in Thiruvambady LAC- General Civil Work	11L	കരിങ്കല്ല് പ്രവൃത്തിയുടെ 60 % , middile belt തുടങ്ങിയവ പൂർത്തികരിച്ചു. മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
10	GENERAL-Reconstruction of damaged retaining wall in Thiruvambady Punnakkal Olikkal Anakkallanpara road between km 6/800&8/000-in Thiruvambady LAC-General Civil Work	30L	കരാറുകാരന് Site കൈമാറി . എന്നാൽ താഴെ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വീടുള്ളതിനാൽ ,മഴ സമയത്ത് ചെങ്കുത്തായ മല പ്രദേശത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്കുള്ള മൺപണി തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല

11	GENERAL-RM 2025-26/RC 2 Phase-2/Zone 1-One year Running Contract for various PWD roads under Roads Section Thiruvambady in Kozhikode District 5 road stretches for a length of 15.76 km-in Thiruvambady LAC-General Civil Work	59.83L	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
12	GENERAL-RM 2025-26/RC 2 Phase 2- Zone 3-One year Running Contract for various PWD roads under Roads Section Thiruvambady in Kozhikode District 5 road stretches for a length of 26.86 km-in Thiruvambady LAC	60L	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
13	GENERAL-RM 2026-27/RC2/Zone 2-One year Running Contract for various PWD roads under Roads Section Thiruvambady in Kozhikode District 6 road stretches for a length of 22.17 km-in Thiruvambady LAC-General Civil Work	70L	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
14	Nalamvalav Muppathekar Adivaram Road Km/ 2/200- 4/400	400L	BM പൂർത്തികരിച്ചു. Drainage work പുരോഗമിക്കുന്നു
15	Budget work 2025-26 improvements to Koodathayi – Kodanjeri road between Km. 3/250- 6/200 in Kozhikode District.	350L	Restoration Work 95% പൂർത്തികരിച്ചു, 2 culvert പൂർത്തികരിച്ചു. 1 culvert പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
16	Mukkam town improvement 2nd Phase	480L	Interlock work in progress
17	Improvements to Mukkam-Kuttippala-West Mampatta Road	506 L	Drainage, Culvert, DR work completed, BM work ongoing,
18	Nava kerala Sadassu Projects-Improvement works to Manassery- Muthalam-Thungumpuram Road Between Km 0/000 & 2/50	550L	Culvert and Drainage work in progress
19	MLA ADS Improvement works to Karakutty Pannikode road Ch:1/500 to 2/300 km	130 L	culvert and drainage work ongoing, JJM pipe line to be installed, road improvement work hindered due to the non-commencement of the JJM pipeline work.

സി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നിർമാണം ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ല.

ഡി) നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതിൽ കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയാകാത്ത പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SL NO	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പൂർത്തികരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീയതി
1	Budget proposal 2024-25 -(20 %) - Upgradation- Improvements to Karamoola Junction - Thekkumkutty -Maramchatty road between km 3/000 to 7/000 in Thiruvambady LAC	30/11/2026
2	GENERAL-FDR 2024-25 Providing BM patch & BC Overlay ,reconstruction of damaged culvert and providing drainage facilities to Mukkam Kumaranalloor Koodaranji road between Ch 4/900-7/100-in Thiruvambady LAC-General Civil Work	28/12/2026
3	Budget work-2025-26-Improvements and upgradation to Fathima estate Thottumukkam road between ch 0/000 to 2/000in Thiruvambady LAC	10/12/2026
4	GENERAL-Nava Kerala Sadas Reconstruction and widening of concrete road to Koodaranji Vazhikkadavu perumboola Manjakkadavu Nayadampoyil road 3/500 to 4/000-in Thiruvambady LAC	30/11/2026
5	Improvements and BC Overlay to Mukkam Kumaranalloor Koodaranji Road between Ch 0/000 to 3/000-In Thiruvambady LAC	31/12/2026
6	GENERAL-Budget Work 2025-26 (20 % Provision) Upgradation and providing 40mm MSS in Koodaranji Poovaramthode Chaliyar Nilambur road from ch 8/500 to 9/140-in Thiruvambady LAC	13/03/2027
7	LAC-ADS-Construction of new concrete road in Kuliramutty Urumi Chulliyakam Akambuzha road between ch 3/550 & 3/ 750-in Thiruvambady LAC-General Civil Work	31/12/2026
8	GENERAL-SR 2025-26 - Reconstruction of damaged Culvert and side protection wall between km 3/100 and 3/450 in Koodaranji Mankayam Maramchatty road -in Thiruvambady LAC	30/11/2026 ,

9	GENERAL-Reconstruction of culvert and Dry rubble masonry between ch 3/730 & 3/780 in Mukkam Kumaranalloor Koodaranji road-in Thiruvambady LAC- General Civil Work	30/11/2026
10	Nalamvalav Muppathekar Adivaram Road Km/ 2/200- 4/400	30.12.2026
11	Budget work 2025-26 improvements to Koodathayi – Kodanjeri road between Km. 3/250- 6/200 in Kozhikode District.	05.01.2027
12	Mukkam town improvement 2nd Phase	31.12.2026
13	Improvements to Mukkam - Kuttippala-West Mampatta Road	30-01-2027
14	Navakerala Sadassu Projects-Improvement works to Manassery- Muthalam-Thungumpuram Road Between Km 0/000 & 2/50	31-5-2027
15	MLA ADS Improvement works to Karakutty Pannikode road Ch:1/500 to 2/300 km	31-01-2027

ANNEXURE 5 ROAD MAINTENANCE

എ) ഈ കാര്യാലയത്തിന് കീഴിൽ തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 3 റോഡുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്.

1. ഫാത്തിമ എസ്റ്റേറ്റ്-തോട്ടുമുക്കം റോഡ് കി.മീ. 5/500 മുതൽ 7/700 വരെ (length – 2.20km, width- 5.50m)

2.കൂടരഞ്ഞി-പൂവാറന്തോട്-ചാലിയാർ-നിലമ്പൂർ റോഡ് കി.മീ. 5/000 മുതൽ 8/500 വരെ (length – 3.50km, width- 5.50m)

3.തോട്ടത്തിൻകടവ്-ശാന്തിനഗർ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 4/00 വരെ (length – 4.00km, width- 5.50m)

മേൽ റോഡുകളിലെ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾക്ക് GO(Rt) No.808/2026/PWD, Tvm dated 24.07.2026 പ്രകാരം 66 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും, PWD/RM/EST-TS/23682/2025-5-1-1 dated 10.08.2026 പ്രകാരം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും, ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് 30.09.2026-ന് കരാർ കമ്പനിയായ M/s. A One Labour Contract & Construction Co-operative Society-ക്ക് സൈറ്റ് കൈമാറ്റം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ബി) നിലവിൽ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടങ്കൽ തുക – 66.00 ലക്ഷം.