പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2925 **29-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി പദ്ധതി

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ **മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) 2016 മുതൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: 2016 മുതൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി: 2016 മുതൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

നം	പ്രവൃത്തികൾ	തത്ത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി	പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതി	സാങ്കേതിക അനുമതി	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ, തുക	കരാറുകാരന്റെ പേര്	പ്രവൃത്തിസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ
1	ഹൊസ്ദുർഗ്ഗ് –പാണത്തൂർ റോഡ് കി.മീ. 24/000 മുതൽ 41/538 വരെ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	G.O (Rt) No. 1192/2016/PWD തീയതി 20.08.2016	62.01 കോടി No. PWD004-27/APR-1/2025/KIIFB തീയതി 06.02.2025	59.94 കോടി No.PWD/KR/EST_TS/94589/2021_5_1	01/PWD004-27/PD/PMU-KRFB/2022-23 തീയതി 13.04.2022, 47.30 കോടി	M/s. കുദ്രോളിബിൽഡേഴ്സ്ആൻഡ്ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർസ്	പ്രസ്തുത റോഡിൻറെ ആകെ നീളം 16.76 കീമി ആണ്. ഡി.ബി.എം, കൾവേർട്ട് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 76% പ്രവൃത്തി പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
2	നീലേശ്വരം എടത്തോട് റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 13/125 വരെ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	G.O(Rt) No.1192/2016/PWD തീയതി 20.08.2016	58.93 കോടി No. PWD004-128/APR-1/2026 തീയതി 28.01.2026	42.1 കോടി No. NLR/2018-2019/2016/6953 തീയതി 27.11.2018	79/PWD004-128/PD/PMU-KRFB/2018-19 തീയതി 28.02.2019, 29.59 കോടി	ശ്രീ. കെ മൊയിദീൻകുട്ടി ഹാജി	നിലവിലെ കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ 29.05.2023 തീയതിയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്

				34.15 കോടി PDKRFB-KSG0128(137R)/1/2026-PE3			ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ ടെൻഡർ സിംഗിൾ ടെൻഡർ ആയതിനാൽ 21.05.2026 തീയതിയിൽ റീ ടെൻഡർ ചെയ്തു. 05.06.2026 തീയതിയിൽ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു Prequalification evaluation നു ശേഷം ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് 14.10.2026 ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
3	കോളിച്ചാൽ ചെറുപുഴ മലയോര ഹൈവേയിലെ വളളിക്കടവ് പാലം (കി.മീ. 18/250) പുനർനിർമ്മാണം.	G.O (Rt) No.942/2017/PWD തീയതി 10.07.2017	4.69 കോടി No. PWD013-27/APR-3/2025/KIIFB തീയതി 18.12.2025	--	--	--	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് 28.01.2026 തീയതിയിലെ 204-)0 ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകരാം DAR പ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വരുത്തുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. അപ്രോച്ച് റോഡിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

4	തീരദേശ ഹൈവേ റോഡ് റീച്ച 2	G.O (Rt) No.942 /2017/PWD തീയതി 10.07.2017	44.68 കോടി No.PWD014-43/APR-4/2022/KIIFB തീയതി 18.08.2023	--	--	--	തീരദേശ ഹൈവേ കി മീ 20/200 മുതൽ കി മീ 35/120 വരെ, തൈക്കടപ്പുറം സ്റ്റോർ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ചിത്താരി കടൽപ്പുറം വരെയുള്ള 14.92 കി മീ ആണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് കാരണം കാഞ്ഞങ്ങാട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 3.66 കിമി, അജാന്തർ പഞ്ചായത്തിലെ 0.65 കിമി എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ /ഭാഗങ്ങളിലും അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	കോളിച്ചാൽചെറുപുഴ	G.(Rt) No.942 /2017/PWD	109.37 കോടി രൂപ PWD013-16/APR-				

		തീയതി 10.07.2017	3/2026/KIIFB				3.19 KM ദൂരമുള്ള വനഭൂമി നിലവിലെ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് . ബാക്കിയുള്ള 27KM ദൂരവും DBM&BC പ്രവൃത്തികൾ 20.05.2026 – ൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനഭൂമിയിലെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ തുകയായ 34.04 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
6	പടന്നക്കാട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് റോഡ്	G.O (Rt) No.942 /2017/PWD തീയതി 10.07.20217	9.37 കോടി PWD015-102/APR-1/2022/KIIFB				ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തിയെന്ന നിലയിൽ പുളിക്കൽ പാലം ആനപ്പെട്ടി പാലം, ബാനം കൾവേർട്ട് എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തി 31.03.2026 ന് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി അധികൃതർ ജനപ്രധിനിതികൾ എന്നിവരടക്കം റോഡ് സന്ദർശിക്കുകയും രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂലോം റോഡ് മുതൽ കാലിച്ചാനടുക്കം വരെയുള്ള പുതുക്കിയ DPR സമർപ്പിക്കാൻ 10.03.2026 തീയതിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

7	കിളിയളം വരഞ്ഞൂർ റോഡ്	G.O (Rt) No1502 /2016/PWD തീയതി 01.11.2026	30.17 കോടി PW006-22/APR/2023/KIIFB തീയതി 10.05.2023	23.18 കോടി NLR/2018-2019/2017/10337 തീയതി 18.09.2018	69/PWD006-22/PD/PMU-KRFB/2018-19, 25.14 കോടി	M/s. കൃഢ്രോളി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി	പ്രവൃത്തി 26.06.2023 ന് പൂർത്തീകരിച്ചു.
8	കിളിയളം പാലം			4.206 കോടിPED/KR/EST_TS/93054/2021_5_1 തീയതി 26.11.2021	08/PWD006-22-05/PD/PMU-KRFB/2023-24, 3.87 കോടി	ശ്രീ.സി. നാരായണൻ	പ്രവൃത്തി 19.02.2025 ന് പൂർത്തീകരിച്ചു.