പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2926 29-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. എ. സി. മൊയ്തീൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;

മറുപടി: ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ 10 പദ്ധതികളാണുള്ളത്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-3 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു).

കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു

2026 വരെ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷക്കാലം സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെ.ആർ.എഫ്.ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ നിയോജകമണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

റിക്ക് ലിമിറ്റഡ്

റിക്കിനു കീഴിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് മുഖേനയുള്ള രണ്ട് പ്രവൃത്തികളാണുള്ളത്. 1. തിരുവല്ല -മല്ലപ്പള്ളി -ചെലകൊമ്പ് റോഡ് (19.700 Km) 2. കോഴിക്കോട് -ബാലുശ്ശേരി റോഡ് (20.320 Km) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടന്നുവരുന്നു. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല .

(ബി) കിഫ്ബി മുഖേന തുക അനുവദിച്ചതും നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

മറുപടി: കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി.എം.യു

2026 വരെ കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷക്കാലം സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെ.ആർ.എഫ്.ബി മുഖേന നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

കിഫ്ബി മുഖേന തുക അനുവദിച്ചതും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കരാർ ഒപ്പിട്ട 19 പദ്ധതികളാണാണ് ഉള്ളത്. ആയതിന്റ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-4 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു).

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം- I

ക്രമ നം .	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (കോടി രൂപ)
1	തിരുവനന്തപുരം	പാലോട്-ബ്രൈമോർ റോഡ്	വാമനപുരം	49.69
2	തിരുവനന്തപുരം	ചെറുന്നിയൂർ-ഒറ്റൂർ-മണമ്പൂർ-ആലംകോട്-കിളിമാനൂർ റോഡ്	ആറ്റിങ്ങൽ	32.34
3	തിരുവനന്തപുരം	കരമന-കളിയിക്കാവിള രണ്ടാം ഘട്ടം - റീച്ച് 1 - (കരമന മുതൽ കൊടിനട വരെ)	കാട്ടാക്കട, കോവളം	162.46
4	തിരുവനന്തപുരം	ശിവഗിരി റിംഗ് റോഡ്	വർക്കല	13.75
5	തിരുവനന്തപുരം	വെഞ്ഞാറമൂട് റിംഗ് റോഡ് (ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ്)	വാമനപുരം	32.77
6	തിരുവനന്തപുരം	കൊല്ലയിൽ ചള്ളിമുക്ക് - പാലോട്, വിതുര ഇരുതലമൂല, ആര്യനാട് - കള്ളിക്കാട് മുതൽ മലയോര ഹൈവേയുടെ നവീകരണം	അരുവിക്കര	54.72
7	തിരുവനന്തപുരം	മലയോര ഹൈവേ കള്ളിക്കാട് മുതൽ പാറശ്ശാല വരെ (കുടപ്പനമൂട്-പാറശ്ശാല) മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.	പാറശ്ശാല	53.84
8	തിരുവനന്തപുരം	മുതലപ്പൊഴി-വെട്ടൂർ-വർക്കല- നടയറ-പാരിപ്പള്ളി റോഡ്	വർക്കല	47.54
9	തിരുവനന്തപുരം	കുടപ്പനമൂട് വാഴിച്ചാൽ- Hill Highway	പാറശ്ശാല	15.37
10	തിരുവനന്തപുരം	പഴകുറ്റി-മംഗലപുരം റോഡ് (റീച്ച് 1 - പഴകുറ്റി മുതൽ മുക്കംപാലമൂട് വരെ) - ബാലൻസ് വർക്ക്	നെടുമങ്ങാട്	13.76
11	തിരുവനന്തപുരം	അമരവിള-ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡ് - ബാലൻസ് വർക്ക്	നെയ്യാറ്റിൻകരയും പാറശ്ശാലയും	23.21
12	തിരുവനന്തപുരം	പഴകുറ്റി മംഗലപുരം റീച്ച് 3 പോത്തൻകോട് മുതൽ മംഗലപുരം വരെ	നെടുമങ്ങാട്	47.15
13	തിരുവനന്തപുരം	കുമ്പിച്ചൽകടവ് പാലം	പാറശ്ശാല	24.68
14	കൊല്ലം	വാളകം - താടിക്കാട് - അഞ്ചൽ മാർക്കറ്റ് - മത്തറ - അടുക്കളമൂല റോഡ്	പൂനലൂർ	19.70
15	കൊല്ലം	കൊല്ലയിൽ ചള്ളിമുക്ക് മുതൽ പുനലൂർ KSRTC വരെ	ചടയമംഗലം,പൂനലൂർ	201.67
16	കൊല്ലം	ആയൂർ–ഇത്തിക്കര റോഡ്	ചടയമംഗലം	16.09
17	കൊല്ലം	പാങ്ങോട്–കടയ്ക്കൽ–ചിങ്ങേലി–ചടയമംഗലം റോഡ്	ചടയമംഗലം	27.8
18	കൊല്ലം	ആയൂർ–അഞ്ചൽ–പുനലൂർ റോഡ്	പൂനലൂർ	123.37
19	കൊല്ലം	ചിറ്റുമല മാലുമേൽ റോഡ്	കുനത്തൂർ	73.83
20	കൊല്ലം	പുനലൂർ ടൗൺ റോഡ്	പൂനലൂർ	15.15
21	കൊല്ലം	അമ്പലംകുന്നു പോരേടം റോഡ്	ചടയമംഗലം	28.76
22	കൊല്ലം	ശാസ്താംകോട്ട-കൊട്ടാരക്കര-നീലീശ്വരം-കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് റോഡ്-ബാലൻസ് വർക്ക്	കൊട്ടാരക്കര	20.8
23	കൊല്ലം	ചെട്ടിയാരഴികം പാലം	കൊട്ടാരക്കര	12.2
24	കൊല്ലം	മുക്കാട്ടുകടവ് - ഫാത്തിമ - അരുളപ്പൻ തുരുത്തു പാ	ചവറ	25.7
25	കൊല്ലം	അറക്കടവ് പാലം	കൊട്ടാരക്കര	14.7
26	ആലപ്പുഴ	മാവേലിക്കര-പുതിയകാവ്-പള്ളിക്കൽ റോഡ്	മാവേലിക്കര	18.15
27	ആലപ്പുഴ	മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ്-അർത്തുങ്കൽ റോഡ്	ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ	13.59
28	ആലപ്പുഴ	കൊല്ലകടവ്-കുളനട റോഡ്	ചെങ്ങന്നൂർ, ആറന്മുള	19.33
29	ആലപ്പുഴ	കുരട്ടിയമ്പലം-മാന്നാർ-വീയപുരം റോഡ്	ചെങ്ങന്നൂർ, കുട്ടനാട്	16.41
30	ആലപ്പുഴ	കലവൂർ-കാട്ടൂർ-ബീച്ച് റോഡ്	ആലപ്പുഴ	20.80
31	ആലപ്പുഴ	ഇലഞ്ഞിമേൽ-ഹരിപ്പാട് റോഡ്	ചെങ്ങന്നൂർ	16.66
32	ആലപ്പുഴ	അമ്പലപ്പുഴ-തിരുവല്ല റോഡ്	അമ്പലപ്പുഴ, കുട്ടനാട്	69.50
33	ആലപ്പുഴ	വരങ്കവല-കോൾഗേറ്റ്-കാവുങ്കൽ റോഡ്	ആലപ്പുഴ	21.50
34	ആലപ്പുഴ	ചേർത്തല-തണ്ണേർമുക്കം റോഡ്	ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ	12.80
35	ആലപ്പുഴ	കണിച്ചക്കുളങ്ങര-ബീച്ച്-എൻഎച്ച്-കായിപ്പുറം-കായലോരം റോഡ്	ചേർത്തല	12.30
36	ആലപ്പുഴ	കൈതവന പഴയനടക്കാവ് അമ്പലപ്പുഴ വടക്കേനട റോഡ്	അമ്പലപ്പുഴ	20.2
37	ആലപ്പുഴ	ഭഗവതിപ്പടി കരീലകുളങ്ങര മല്ലിക്കാട്ടുകടവ് റോഡ്	കായംകുളം , ഹരിപ്പാട്	20.24
38	ആലപ്പുഴ	ശവക്കോട്ട പാലത്തിൻറെ വീതി കൂട്ടലും കൊമ്മാടി പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമാണവും	ആലപ്പുഴ	35.02
39	ആലപ്പുഴ	നെടുമ്പ്രക്കാട് വിളക്കുമരം പാലം	അരൂർ/ചേർത്തല	21.22
40	ആലപ്പുഴ	തോട്ടപ്പള്ളി നാലുചിറ പാലം	അമ്പലപ്പുഴ	60.73
41	ആലപ്പുഴ	പടഹാരം പാലം	കുട്ടനാട്	65.5
42	പത്തനംതിട്ട	മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി കോഴഞ്ചേരി റോഡ്	ആറന്മുള കോന്നി	23.46
43	പത്തനംതിട്ട	അട്ടച്ചാക്കൽ കുംബളംപൊയ്ക റോഡ്	കോന്നി	17.28
44	പത്തനംതിട്ട	ജേക്കബ്സ് റോഡ്	റാന്നി	36.90
45	പത്തനംതിട്ട	കാവുംഭാഗം ഇടിഞ്ഞില്ലം റോഡ്	തിരുവല്ല	20.49
46	പത്തനംതിട്ട	മുത്തൂർ കുറ്റൂർ റോഡ്	തിരുവല്ല	25.8
47	പത്തനംതിട്ട	അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല ഫേസ് 2	തിരുവല്ല	77.36
48	പത്തനംതിട്ട	അടൂർ ടൗൺ ബ്രിഡ്ജ്	അടൂർ	11.1

49	പത്തനംതിട്ട	സീതത്തോട് പാലം	കോന്നി	3
50	കോട്ടയം	അഞ്ജുമന പാലം	വൈക്കം	3.5
51	കോട്ടയം	അക്കരപ്പാടം - കൂട്ടുങ്ങൽ പാലം	വൈക്കം	19.14
52	കോട്ടയം	കരിക്കാത്തറപാലം	ഏറ്റുമാനൂർ	29.49
53	ഇടുക്കി	ഉടുമ്പൻചോല-രാജാക്കാട്-ആനച്ചാൽ-രണ്ടമ്മയിൽ റോഡ്- ചിത്തിരപുരം	ഉടുമ്പൻചോല ദേവികുളം	178.24
54	ഇടുക്കി	രാമക്കൽമേട്-കുമ്പുമേട്-വണ്ണപ്പുറം റോഡ്	ഉടുമ്പൻചോല	99.82
55	ഇടുക്കി	ഹിൽ ഹൈവേ- കുട്ടിക്കാനം ചപ്പാത്ത്	പീരുമേട്	107.69
56	ഇടുക്കി	പീരുമേട് - ദേവികുളം 2-)0 സ്ട്രെച്ച്	ഇടുക്കി	175.67
57	ഇടുക്കി	പീരുമേട് - ദേവികുളം 1-)0 സ്ട്രെച്ച്	ഇടുക്കി,പീരുമേട്	
58	ഇടുക്കി	പീരുമേട് - ദേവികുളം 3-)0 സ്ട്രെച്ച്	പീരുമേട്	
59	എറണാകുളം	മനയ്ക്കക്കടവ് - കിഴക്കമ്പലം അന്ന ജംഗ്ഷൻ മുതൽ നെല്ലാട് വരെയും, പട്ടിമറ്റം തെക്കേക്കവല മുതൽ പത്താംമൈൽ വരേയും വരുന്ന റോഡ് നവീകരണം "	കുന്നത്തുനാട്	32.6
60	എറണാകുളം	മാമല - പിറവം റോഡ് നവീകരണം	പിറവം	11.81
61	എറണാകുളം	കോതമംഗലം പെരിമ്പൻകുത്ത് റോഡ് നവീകരണം	കോതമംഗലം	22.09
62	എറണാകുളം	"ബജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2016 - 2017 മണ്ണൂർ പോഞ്ഞാശ്ശേരി റോഡ് നവീകരണം "	കുന്നത്തുനാട് /പെരുമ്പാവൂർ	26.5
63	എറണാകുളം	വൈറ്റില ഫ്ളൈഓവർ	കൊച്ചി	86.34
64	തൃശ്ശൂർ	കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ- 2016-17 അക്കിക്കാവ് - കടങ്ങോട് - എരുമപ്പെട്ടി റോഡ് (കി.മീ 0/000 മുതൽ 9/400 വരെ) മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	കുന്നംകുളം	14.45
65	തൃശ്ശൂർ	ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ DBM & BC നൽകി എടക്കുന്നി റോഡ് 0/000 മുതൽ 7/850	ഒല്ലൂർ	32.98
66	തൃശ്ശൂർ	KIIFB-ഹിൽ ഹൈവേ-SH 59 പട്ടിക്കാട്-വിലങ്ങന്നൂർ, ch0/000 മുതൽ 5/300 വരെ	ഒല്ലൂർ	21.372
67	തൃശ്ശൂർ	ചാലക്കുടി-ആനമല റോഡ് (SH21) BC ഓവർലേ CH-56/000 മുതൽ CH-78/175 വരെ & CH-78/175 മുതൽ CH-88/403 വരെ BM & BC	ചാലക്കുടി	27.99
68	തൃശ്ശൂർ	കേച്ചേരി അക്കിക്കാവ് ബൈപ്പാസ് റോഡ്	കുന്നംകുളം	54.61
69	തൃശ്ശൂർ	പീച്ചി വാഴാനി ടൂറിസം കോറിഡോർ ഫേസ്-01 ch 7/00	ഒല്ലൂർ	63.94
70	തൃശൂർ	ശ്രീധരി പാലം	ഒല്ലൂർ	10.24
71	തൃശൂർ	കൊണ്ടാഴി കുത്താമ്പുള്ളി പാലം	ചേലക്കര	33.13
72	പാലക്കാട്	അടക്കാപുത്തൂർ-കല്ലുവഴി റോഡ്, പാലക്കാട് ജില്ല	ഷൊർണ്ണൂർ	16.358
73	പാലക്കാട്	എംഇഎസ് കോളേജ്-പയ്യനാടം റോഡ്, പാലക്കാട് ജില്ല	മണ്ണാർക്കാട്	21.57
74	പാലക്കാട്	കോങ്ങാട് -മണ്ണാർക്കാട്-ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡ്, പാലക്കാട് ജില്ല		53.89
75	പാലക്കാട്	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം-മുറിയങ്കണ്ണി- ചെത്തല്ലൂർ റോഡ് 0/000 മുതൽ 7/700 വരെ (ഘട്ടം-I) (7.700 km), പാലക്കാട് ജില്ല	ഷൊർണ്ണൂർ / ഒറ്റപ്പാലം	45.53
76	പാലക്കാട്	ചിറക്കൽപടി-കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റോഡ് പ്രവൃത്തി , പാലക്കാട് ജില്ല	കോങ്ങാട്	37.53
77	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി ടൗണിൽ ബൈപാസ് നിർമ്മാണവും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും	ഷൊർണ്ണൂർ	39.02
78	പാലക്കാട്	ആറങ്ങാട്ടുകടവ് പാലം	തരൂർ	9.13
79	പാലക്കാട്	തോന്നാലിപ്പുഴ പാലം	തരൂർ	11.23
80	പാലക്കാട്	പാറ-മണ്ണുംകാട്-പനമ്പുള്ളി റോഡും പാലവും	മലമ്പുഴ	9.57
81	പാലക്കാട്	ഗായത്രിപ്പുഴക്ക് കുറുകെ ചുള്ളിമട പാലം നിർമ്മാണ	ആലത്തൂർ	11.15
82	മലപ്പുറം	കോട്ടക്കൽ-കോട്ടപ്പടി റോഡ്	കോട്ടക്കൽ / വേങ്ങര / മലപ്പുറം	18.85
83	മലപ്പുറം	കടുങ്ങല്ലൂർ-വിളയിൽ റോഡ്	കൊണ്ടോട്ടി	16.41
84	മലപ്പുറം	തിരൂർ-കടലുണ്ടി റോഡ്	തിരൂർ & താനൂർ	61.17
85	മലപ്പുറം	കൊണ്ടോട്ടി-എടവണ്ണപ്പാറ-അരീക്കോട് റോഡ്	കൊണ്ടോട്ടി, ഏറനാട്	80.58
86	മലപ്പുറം	പൂക്കോട്ടുംപാടം - തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് മുണ്ടേരി സീഡ് ഫാം ഗേറ്റ് റോഡ് ഘട്ടം 1 0/000 മുതൽ 15/000 വരെ	നിലമ്പൂർ	115.38
87	മലപ്പുറം	പൂക്കോട്ടുംപാടം - തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് മുണ്ടേരി സീഡ് ഫാം ഗേറ്റ് റോഡ് ഫേസ് 2 - 24/280 - 34/375)	നിലമ്പൂർ	
88	മലപ്പുറം	പൂക്കോട്ടുംപാടം - മൂലേപ്പാടം ഒന്നാം ഘട്ടം പൂക്കോട്ടുംപാടം മുതൽ മൈലാടി പാലം വരെ	നിലമ്പൂർ	101.82
89	മലപ്പുറം	പൂക്കോട്ടുംപാടം - കാളികാവ് - കേരള എസ്റ്റേറ്റ് - കിഴക്കേത്തല - കരുവാരക്കുണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടം	വണ്ടൂർ	103.11
90	മലപ്പുറം	തീരദേശ ഹൈവേ റീച്ച് 1, പടിഞ്ഞാറേക്കര മുതൽ ഉണ്ണിയാൽ വരെ	തവനൂർ, തിരൂർ, താനൂർ	52.78
91	മലപ്പുറം	തീരദേശ ഹൈവേ റീച്ച് 3, മൊഹ്യുദ്ദീൻ പള്ളി മുതൽ കെട്ടുങ്ങൽ വരെ	താനൂർ	27.57
92	മലപ്പുറം	നിള ടൂറിസം പാലം	പൊന്നാനി	41.21

93	മലപ്പുറം	തിരൂർ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള പനമ്പാലം പാലം	താനൂർ	13.39
94	കോഴിക്കോട്	ഈസ്റ്റ് ഹിൽ-ഗണപതിക്കാവ്-കാരപ്പറമ്പ് റോഡ്	കോഴിക്കോട് നോർത്ത്	21
95	കോഴിക്കോട്	മണ്ണൂർ - ചാലിയം സി.എച്ച്. 0/000 മുതൽ 7/700 വരെ (ഘട്ടം-I)	ബേപ്പൂർ	51.36
96	കോഴിക്കോട്	താമരശ്ശേരി -വരട്ടിയാക്കൽ റോഡ് (ബാലൻസ് വർക്ക്)	കുന്നംനാഗലം, കൊടുവള്ളി	36
97	കോഴിക്കോട്	തൊട്ടിൽപ്പാലം-കുണ്ടുതോട് റോഡ്	നാദാപുരം	14.25
98	കോഴിക്കോട്	മണാശ്ശേരി പുൽപ്പറമ്പ്-ചുള്ളിക്കാപറമ്പ് റോഡ് - ഒന്നാം ഘട്ടം-	തിരുവമ്പാടി	36.79
99	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോടഞ്ചേരിക്കും കക്കാടംപൊയിലിനും ഇടയിലുള്ള ഹിൽ ഹൈവേ മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം	തിരുവമ്പാടി	172.1
100	കോഴിക്കോട്	മുട്ടുങ്കൽ-പക്രംതളം റോഡ്	വടകര-നാദാപുരം-കുറ്റിയാടി	41.5
101	കോഴിക്കോട്	പുല്ലുവായ് മുതൽ തൊട്ടിൽപാലം വരെ 0/000 മുതൽ 28/000 വരെ - ഘട്ടം I	നാദാപുരം	110.66
102	കോഴിക്കോട്	പേരാമ്പ്ര-ചെറുവണ്ണൂർ വടകര റോഡ്	പേരാമ്പ്ര	24.40
103	കോഴിക്കോട്	പയ്യോളി-പേരാമ്പ്ര റോഡ്	പേരാമ്പ്ര	42.00
104	കോഴിക്കോട്	കല്ലന്തോട്-കുളിമാട് റോഡ്	കുന്നമംഗലം	6.60
105	കോഴിക്കോട്	പൂനൂർ ടൗൺ ബ്രിഡ്ജ്	ബാലുശ്ശേരി	4.787
106	കോഴിക്കോട്	കുളിമാട് കടവ് പാലം	കുന്നമംഗലം / കൊണ്ടോട്ടി	21.5
107	കോഴിക്കോട്	ഏലത്തൂർ കോരപ്പുഴ പാലം	ഏലത്തൂർ	28.85
108	കോഴിക്കോട്	പുതിയപാലത്തു വലിയപാലം	കോഴിക്കോട് സൗത്ത്	59.01
109	വയനാട്	മാനന്തവാടി -പക്രന്തളം റോഡ്	മാനന്തവാടി	16
110	വയനാട്	കണിയമ്പറ്റ-മീനങ്ങാടി റോഡ്	കൽപ്പറ്റ/സുൽത്താൻ ബത്തേരി	38.99
111	വയനാട്	കപ്പിസെറ്റ് - പയ്യമ്പള്ളി റോഡ്	സുൽത്താൻ ബത്തേരി / മാനന്തവാടി	48.04
112	വയനാട്	മാനന്തവാടി-കൈതക്കൽ റോഡ്	മാനന്തവാടി	45.55
113	വയനാട്	തിരുനെല്ലി നെട്ടറ പാലം	മാനന്തവാടി	15.27
114	കണ്ണൂർ	വെള്ളോറ-കക്കര-കടുക്കരമുക്ക് (വഴി) ചക്കാലക്കുന്ന് റോഡിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	പയ്യന്നൂർ	24.65
115	കണ്ണൂർ	കാങ്കോൽ-ചെമേനി റോഡ്	പയ്യന്നൂർ, തൃക്കരിപ്പൂർ	20.26
116	കണ്ണൂർ	അരമ്മയിൽ-പറപ്പറമ്പ് റോഡ്	ധർമ്മടം	14.53
117	കണ്ണൂർ	തളിപ്പറമ്പ്-പട്ടുവം-ചെറുകുന്ന് റോഡ്	കല്ല്യാശ്ശേരി, തളിപ്പറമ്പ്	20.36
118	കണ്ണൂർ	കുപ്പം-ചുടല പാണപ്പുഴ-കണാരൻ വയൽ റോഡ്	തളിപ്പറമ്പ്	57.59
119	കണ്ണൂർ	ചെറുപുഴ-മുതുവം റോഡ്	പയ്യന്നൂർ	23.69
120	കണ്ണൂർ	മയ്യിൽ-കാഞ്ഞിരോട് റോഡ്	കണ്ണൂർ & തളിപ്പറമ്പ്	24.55
121	കണ്ണൂർ	ചന്ദാപുര-പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്-ശ്രീസ്ഥ- നരുവമ്പ്രം-ഏഴോം- കോട്ടക്കീൽ-വെള്ളിക്കീൽ-ഒഴക്രോം റോഡ്	കല്ല്യാശ്ശേരി	38.89
122	കണ്ണൂർ	കണിയാർ വയൽ-കാഞ്ഞിലേരി-തിരൂർ-തേർമ്മല-ഉളിക്കൽ റോഡ്	ഇരിക്കൂർ, മട്ടന്നൂർ	61.27
123	കണ്ണൂർ	മലപ്പട്ടം പറമ്പ്-കണിയാർ വയൽ-അടുവാപ്പുറം-പാവന്നൂർമൊട്ട റോഡ്	തളിപ്പറമ്പ്, ഇരിക്കൂർ	30.71
124	കണ്ണൂർ	പയ്യന്നൂർ അമ്പലത്തറ-കാനായി-മണിയറ വയൽ മാതമംഗലം റോഡ്	പയ്യന്നൂർ	58.53
125	കണ്ണൂർ	കരേറ്റ-മാലൂർ റോഡ്	മട്ടന്നൂർ	25.6
126	കണ്ണൂർ	മണ്ണ-കുറ്റേരി-വെള്ളാവ്-കാട്ടാമ്പള്ളി കടവ്-താടി കടവ് റോഡ്	തളിപ്പറമ്പ്	67.99
127	കണ്ണൂർ	വട്ടോളി പാലം ബാലൻസ് വർക്ക്	മട്ടന്നൂർ	15.14
128	കാസറഗോഡ്	കയ്യൂർ-പാലക്കുന്ന് റോഡ്	തൃക്കരിപ്പൂർ	36.64
129	കാസറഗോഡ്	കല്ലടുക്ക-പെർള-ഉക്കിനടുക്ക റോഡ്	മഞ്ചേശ്വരം	27.39
130	കാസറഗോഡ്	ബോവിക്കാനം - കാനത്തൂർ - കുറ്റിക്കോൽ റോഡ്	കാസർഗോഡ്	58.29
131	കാസറഗോഡ്	കിളിയളം-വരഞ്ഞൂർ റോഡ്	കാഞ്ഞങ്ങാട്	30.17
132	കാസർഗോഡ്	കിളിയളം പാലം	കാഞ്ഞങ്ങാട്	
133	കാസർഗോഡ്	പുളിക്കൽ പാലം, ആനപ്പെട്ടി പാലം, ബാനം കൾവർട്ട്	കാഞ്ഞങ്ങാട്	9.37
134	കാസർഗോഡ്	രാമഞ്ചിറ പാലം	തൃക്കരിപ്പൂർ	20.95
135	കാസർഗോഡ്	കാലിക്കടവ് പാലം	തൃക്കരിപ്പൂർ	5.83
136	കാസർഗോഡ്	ചൊട്ട പാലം	ഉദുമ	19.95
137	കാസറഗോഡ്	മലയോര ഹൈവേ നന്ദാരപദവ് ചേവാർ	മഞ്ചേശ്വരം	54.76
138	കാസർഗോഡ്	മലയോര ഹൈവേ കോളിച്ചാൽ ചെറുപുഴ	തൃക്കരിപ്പൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട്	109.37
139	എറണാകുളം	കിഫ്ബി -മൂവാറ്റുപുഴ നഗരവികസനം - പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പേട്ട റോഡ് വരെ Ch. 0/000 മുതൽ Ch.1/850 വരെ	മൂവാറ്റുപുഴ	45.59
	ആകെ തുക			**5485.96 കോടി രൂപ**

അനുബന്ധം- II

ക്രമ നം.	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (Cr)	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (Cr)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (മാസം)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഭൗതിക പുരോഗതി	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
1	തിരുവനന്തപുരം	ആലംകോട്-മീരങ്കടവ്-അഞ്ചുതെങ്ങ്- റോഡ്	ചിറയിൻകീഴ്	10	45.41	17	M/s റിവൈവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	92	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30.09.2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
2	തിരുവനന്തപുരം	അമരവിള കാരക്കോണം - കലിംഗുനട ആറാട്ടുകുഴി - കൂത്താളി - കൂട്ടാപ്പ് - ശൂരവക്കനായി റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ) അമരവിള കാരക്കോണം റോഡ്"	പാറശ്ശാല	15.00	39.66	18	ശ്രീ. താജുദ്ദീൻ എ.	82%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 19/05/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
3	തിരുവനന്തപുരം	വെഞ്ഞാറമൂട് മേൽപ്പാലം	വാമനപുരം	25.00	25.03	24	ULCCS	45%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 18/12/2026 വരെ ആണ്
4	തിരുവനന്തപുരം	വെള്ളായണി കായലിലെ പാലം - കാക്കമൂല ബണ്ട് റോഡ്	കോവളം	25.00	35.91	24	Abdul Rahiman T A	72%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 28/07/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
5	തിരുവനന്തപുരം	പേട്ട - ആനയറ ഒരുവത്തിൽകോട്ട റോഡ്	കഴക്കൂട്ടം	10.00	160.55	18	ULCCS	80 %	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 06/11/2026 വരെ ആണ്
6	തിരുവനന്തപുരം	വർക്കല ശിവഗിരി തൊടുവെ പാലം, അപ്രോച്ച് റോഡ്	വർക്കല	30.00	10.47	12	റിവൈവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ	5%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 13/09/2025-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
7	തിരുവനന്തപുരം	വഴയില-പഴകുറ്റി-കച്ചേരിനട-പത്താംകല്ല് നാലുവരിപ്പാത) കരകുളം പാലം ഉൾപ്പെടെ 1 (വഴയില-കെൽട്രോൺ) റീച്ച്	നെടുമങ്ങാട്	50.00	888.78	24	M/s ചെറിയാൻ വർക്കി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	45%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15/01/2027 വരെ ആണ്
8	തിരുവനന്തപുരം	വഴയില-പഴകുറ്റി-കച്ചേരിനട-പത്താംകല്ല് നാലുവരിപ്പാത) - കരകുളം മേൽപ്പാലം	നെടുമങ്ങാട്	50.00	69.27	18	M/s ചെറിയാൻ വർക്കി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	46%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15/01/2027 വരെ ആണ്
9	തിരുവനന്തപുരം	നെയ്യാറ്റിൻകര ടൗണിലെ കണ്ണിപ്പുറം പാലം	നെയ്യാറ്റിൻകര	10.00	15.16	18	SERMS ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	48%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 29/03/2027 വരെ ആണ്
10	തിരുവനന്തപുരം	വെഞ്ഞാറമൂട് റിംഗ് റോഡ് (ഇന്നർ റിംഗ് റോഡ്)	വാമനപുരം	15.00	6.72	9	യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	90%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 7/11/2026 വരെ നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിലാണ്
11	തിരുവനന്തപുരം	നെടുമങ്ങാട്-അരുവിക്കര-വെള്ളനാട് റോഡ് റീച്ച് II-ch 4/950 മുതൽ 6/600 വരെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, അരുവിക്കര ജംഗ്ഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ.-Part TS	അരുവിക്കര	10.00	14.20	12	താജുദ്ദീൻ	40%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 16/11/2026 വരെ ആണ്
12	തിരുവനന്തപുരം	അഞ്ചുതെങ്ങ്-വക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കായിക്കര പാലം	ചിറയിൻകീഴും ആറ്റിങ്ങലും	25.00	33.78	18	ARS JASMIN കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	41%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 28/02/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

അനുബന്ധം- II

ക്രമ-നം-ഃ	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (Cr)	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (Cr)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (മാസം)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഭൗതിക പുരോഗതി	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
13	തിരുവനന്തപുരം	വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ വികസന റീച്ച് 1 & 2 ശാസ്തമംഗലം മണ്ണാറക്കോണം & മണ്ണാറക്കോണം പേരൂർക്കട"	വട്ടിയൂർക്കാവ്	531.76	506.47	18	യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	2%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15/09/2027 വരെ ആണ്
14	തിരുവനന്തപുരം	വഴയില-പഴകുറ്റി-കച്ചേരിനട-പത്തംകല്ല് റീച്ച്-2 നാലുവരിപ്പാത കെൽട്രോൺ വാലികോഡ്"	നെടുമങ്ങാട്	50	59.22	18	ടി.എ. അബ്ദുൽ റഹിമാൻ	2%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 16/11/2027 വരെ ആണ്
15	തിരുവനന്തപുരം	പെരിങ്ങമ്മല - വിതുരയിൽ നിന്നുള്ള ഹിൽ ഹൈവേയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ കൊപ്പം	അരുവിക്കര, വാമനപുരം	3500 Cr	45.25	18	M/S റിവൈവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	80	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/10/82026 വരെ ആണ്
16	തിരുവനന്തപുരം	മലയോര ഹൈവേ - NIP കനാലിനു കുറുകെയുള്ള കള്ളിക്കാട് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം & നെയ്യാർ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള കള്ളിക്കാട് മുകുന്ദര പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	പാറശ്ശാല	HH	4.46	18	PMR കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി	5	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 27/08/2027 വരെ ആണ്
17	കൊല്ലം	വെട്ടമുക്ക്-തേവലക്കര-മൈനാകപ്പള്ളി-ശാസ്താംകോട്ട് ത മാനംപള്ളി-കാഞ്ഞിരത്തുംമൂട്-താമരക്കുളം റോഡ്-ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി	കരുനാഗപ്പള്ളി, ചവറ, കുന്നത്തൂർ, മാവേലിക്കര	50	71.18	12	M/s. ബെഗോറ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്,	75%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30/03/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/12/2026 വരെ നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
18	കൊല്ലം	KIIFB- കൊട്ടാരക്കര ടൗൺ - ലിങ്ക് ലിങ്ക് റോഡ് നിർമ്മാണം - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	കൊട്ടാരക്കര	30	9.03	9	മെറ്റാഗാർഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്.	35%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 25/10/2026 വരെ ആണ്
19	കൊല്ലം	അഷ്ടമുടിക്കായലിന് കുറുകെ പെരുമണ്ണിനെയും മൺറോത്തുരുത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പെരുമൺ പാലം	കൊല്ലം	60	41.215	18	M/s ചെറിയാൻ വർഗീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി Ltd.	72%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/05/2027 വരെ ആണ്
20	കൊല്ലം	കുളത്തൂപ്പുഴ ശ്രീ ശാസ്താ അമ്പലക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം	കൊല്ലം	10	11.2233	18	ജോസ് തോമസ്	50%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15/11/2026 വരെ ആണ്
21	കൊല്ലം	കൊന്നയിൽ കടവ് പാലം (ബാലൻസ് വർക്ക്)	കുന്നത്തൂർ	30	36.2	18	M/s യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	1%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 27/08/2027 വരെ ആണ്
22	കൊല്ലം	കണ്ണനല്ലൂർ ജങ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്	കുണ്ടറ	21	50.19	10	താജുദ്ദീൻ എ.	25%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15/01/2027 വരെ ആണ്
23	കൊല്ലം	ഇളവൂർ പാലം നിർമ്മാണം	കുണ്ടറ	15	9.58	12	Sri ജോസ് തോമസ്, Pidavoor	12%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 13/03/2027 വരെ ആണ്
24	കൊല്ലം	ടി എസ് കനാലിലെ കാട്ടിൽക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം	കരുനാഗപ്പള്ളി	20	44.89	18	യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	0%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 11/09/2027 വരെ ആണ്
25	കൊല്ലം	KIIFB 2017-18 കുമ്മല്ലൂർ, പള്ളിക്കമണ്ണടി പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം-കൊല്ലം ജില്ല-പള്ളിക്കമണ്ണടി പാലം നിർമ്മാണം	ചാത്തന്നൂർ	12	12.27	12	Sri ജോസ് തോമസ്, Pidavoor	38%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 27/08/2027 വരെ ആണ്

അനുബന്ധം- II

ക്രമ നം.	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (Cr)	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (Cr)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (മാസം)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഭൗതിക പുരോഗതി	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
26	ആലപ്പുഴ	പുന്നമട-നെഹ്റു ട്രോഫി പാലം	ആലപ്പുഴ	25	57.4	24	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	32%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 24.12.2026 വരെ ആണ്
27	ആലപ്പുഴ	കാവാലം-തട്ടാശ്ശേരി പാലം	കുട്ടനാട്	30	63.59	18	എസ് ശിവസാമി	11%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15/09/2027 വരെ ആണ്
28	ആലപ്പുഴ	ജില്ലാ കോടതി പാലം	അമ്പലപ്പുഴ /ആലപ്പുഴ	20	120.52	24	M/s ചെറിയാൻ വർക്കി കൺസ്ട്രക്ക്ഷൻസ്	54%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/05/2027 വരെ ആണ്
29	പത്തനംതിട്ട	റാന്നി വലിയ പാലം-(ബാലൻസ് വർക്ക്)	റാന്നി	10	47.56	24	മെസ്സേഴ്സ് യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	0%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 16/02/2028 വരെ ആണ്
30	പത്തനംതിട്ട	മടത്തുംചാൽ-മുക്കോട്ടുതറ റോഡ് (ബാലൻസ് വർക്ക്)	റാന്നി	25	51.65	12	മെസ്സേഴ്സ് Begora ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ and ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.	45%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 24/07/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
31	പത്തനംതിട്ട	കോഴഞ്ചേരി പുതിയ പാലം (ബാലൻസ് വർക്ക്)	ആറന്മുള	25	28.59	12	Syama Dynamic & ഡെവലപ്പേഴ്സ്	88%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30/09/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
32	പത്തനംതിട്ട	കലഞ്ഞൂർ-പാടം റോഡ് (ബാലൻസ് വർക്ക്)	അടൂർ, കോന്നി	15	23.79	9	M/S യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	40%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/05/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. 31/10/82026 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
33	പത്തനംതിട്ട	ആനയടി-പഴഅഹകുളം-കുരമ്പാല- കീരുക്കുഴി-ചന്ദനപ്പള്ളി-കൂടൽ	ആറന്മുള	40	144.41	12	മെറ്റാഗാർഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്.	90%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/05/2025-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
34	പത്തനംതിട്ട	പത്തനംതിട്ട അബാൻ ജംഗ്ഷൻ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്	കോന്നി	50	72.93	18	ശ്രീ. S Sivaswami	69%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/03/2027 വരെ ആണ്
35	പത്തനംതിട്ട	അച്ചൻകോവിൽ-പ്ലാപ്പള്ളി റോഡ്	തിരുവല്ല	25	49.36	18 months	മെസ്സേഴ്സ് Raji Mathew & Co.	53.70%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/03/2028 വരെ ആണ്
36	പത്തനംതിട്ട	പാറക്കടവ് പാലം	വൈക്കം	10	11.78	18	മെസ്സേഴ്സ് യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	0%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 10/08/2027 വരെ ആണ്
37	കോട്ടയം	മൂലേക്കടവ് പാലം	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	42	23.32	20	K.T.Mathew & Co.	76%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/01/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

അനുബന്ധം- II

ക്രമ നം.	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (Cr)	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (Cr)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (മാസം)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഭൗതിക പുരോഗതി	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
38	കോട്ടയം	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി - മണിമല - കുളത്തൂർമൊഴി - കർഷക സൗഹൃദ ലിങ്ക് റോഡ്	ഏറ്റുമാനൂർ	15	85.81	18	Begorra ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ and Deveopers ltd.	8%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/11/2026 വരെ ആണ്
39	കോട്ടയം	കോട്ടയം-കുമരകം റോഡ് ഒന്നാം ഘട്ടം (കരിക്കത്തറ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം)	കടുത്തുരുത്തി	15	29.49	18	M/s Perumalil Granite കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	99%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/05/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
40	കോട്ടയം	വക്കേത്തറ-കല്ലറ-കപിക്കാട് റോഡ്	കടുത്തുരുത്തി	15	25.02	18	ഡീൻസ് ഗ്രൂപ്പ്	1%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 18/09/2027 വരെ ആണ്
41	എറണാകുളം	കുമ്പളങ്ങി - കെൽട്രോൺ ഫെറി പാലം	കൊച്ചി, അരൂർ	45	47.26	18	രാജു ചാക്കോ	44%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 23/02/2027 വരെ ആണ്
42	എറണാകുളം	മണ്ണൂർ പോഞ്ഞാശ്ശേരി റോഡ് നവീകരണം (വാരിക്കാട് മുതൽ വെങ്ങോല വരെ) - ch 6/500 മുതൽ 9/000 വരെ	കുന്നത്തുനാട് & പെരുമ്പാവൂർ	10	26.5	6	പി.കെ. സുൽഫീക്കർ എൽ.എൽ. പി.	25%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 06/09/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
43	എറണാകുളം	എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ ടൗൺ ബൈപ്പാസ് റോഡ് (മുറിക്കല്ല് ബൈപ്പാസ് റോഡ്) നിർമ്മാണം	മൂവാറ്റുപുഴ	50	120.24	24	M/s യു.എൽ. സി.സി.എസ്.	1%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 03/11/2027 വരെ ആണ്
44	ഇടുക്കി	"KIIFB-ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ Ch. 35/483 മുതൽ 62/313 വരെയുള്ള കുരുത്തിക്കലം - ചേലച്ചുവട് റോഡിലേക്കുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ-DBM, BC ഓവർലേ -DBM -BC ഓവർലേ - ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	തൊടുപുഴ/ ഇടുക്കി	95	52.01	24	M/s തെരുവത്ത് ബിൽഡേഴ്സ്	25%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 06/01/2027 വരെ ആണ്
45	ഇടുക്കി	KIIFB-PWD015-117-ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നാട്ടുകല്ല്-അടിമാലി റോഡിന്റെ നവീകരണം -DBM, BC ഓവർലേ (ച. 0/000-26/246)-ഇരട്ടയാർ പാലം മുതൽ കമ്പിളികണ്ടം വരെ-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്.	ഇടുക്കി, ഉടുമ്പൻചോല	50	55.06	18	M/s തെരുവത്ത് ബിൽഡേഴ്സ്	15%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 09/07/2027 വരെ ആണ്
46	ഇടുക്കി	മലയോര ഹൈവേ - കിഫ്ബി 2017-18 - ഇരുട്ടുകാനം - ആനച്ചാൽ - എല്ലക്കൽ - രാജാക്കാട് - മൈലാടുംപാറ റോഡ് - സ്ട്രെച്ച് 1 (ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എല്ലക്കൽ - വലിയ മുല്ലക്കാനം റോഡ് (ച. 10/250 മുതൽ 15/5003 കി.മീ വരെ) -	ഉടുമ്പൻചോല ദേവികുളം	HH	39.79Cr	18	അഹമ്മദ് ഹാരിസ് ബി.	53 %	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 02/06/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
47	തൃശ്ശൂർ	KIIFB 2017-18 അഴിക്കോട് മുനമ്പം പാലം	കൈപ്പമംഗലം /വൈപ്പിൻ	160	200.147	18	M/s ചെറിയാൻ വർഗീസ് Construction Co. Pvt. Ltd.	83%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15/10/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
48	തൃശ്ശൂർ	KIIFB:2017-18:മുരിങ്ങൂർ ഏഴാറ്റുമുഖം റോഡ് CH.0/000 to 17/205,Chalakudy LAC- Balance work	ചാലക്കുടി	20	39.05	18	M/s ബാബ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	90%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 13/10/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

അനുബന്ധം- II

ക്രമ നം.	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (Cr)	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (Cr)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (മാസം)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഭൗതിക പുരോഗതി	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
49	തൃശ്ശൂർ	പീച്ചി വാഴാനി ടൂറിസം കോറിഡോർ -CH-0/000 to 7/000-ഫേസ് -2 FDR	ഒല്ലൂർ /വടക്കാഞ്ചേരി	20	88.65 (Rs.62 Cr for PH-1 Rs. 26.5 Cr for PH-2)	18	M/s EKK Infrastructure Ltd	90%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 24/11/2026 വരെ ആണ്
50	തൃശ്ശൂർ	KIIFB Projects - 2016-17 നടത്തറ മൂർക്കാണിക്കര കണ്ണാറ റോഡ്	ഒല്ലൂർ	15	50.12			39%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 24/11/2026 വരെ ആണ്
51	തൃശ്ശൂർ	പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് റോഡ്	ഒല്ലൂർ		41.26cr (Forest FS)	15	M/s. ARS JASMIN Constructions India Pvt. Ltd	65%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 16/10/2026 വരെ ആണ്
52	തൃശ്ശൂർ	മലയോര ഹൈവേ - വെള്ളിക്കുളങ്ങര ജംഗ്ഷൻ മുതൽ വെറ്റിലപ്പാറ പാലം വരെ	ചാലക്കുടി	3500	124.69	24	M/s തെരുവത്ത് ബിൽഡേഴ്സ്	67%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 10/02/2027 വരെ ആണ്
53	തൃശ്ശൂർ	KIIFB 2016-17 - പുതുക്കാട് മുപ്ലിയം കോടാലി റോഡ്	പുതുക്കാട്	10	74.48	18	M/s ബാബ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	0%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 23/02/202/8 വരെ ആണ്
54	തൃശ്ശൂർ	KIIFB: 2017-18 - കരുവന്നൂർ കാട്ടൂർ റോഡ് Ch.0/000 to 11/750	ഇരിഞ്ഞാലക്കുട	30	13.05	14	M/s ബാബ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	0%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 17/11/2027 വരെ ആണ്
55	തൃശ്ശൂർ	ചാലക്കുടി ആനമല റോഡ് - Construction of retaining wall at land slide locations and reconstruction of an existing culvert at Pathadippalam in Chalakkudy Anamala Road - General Civil-General Civil Work	ചാലക്കുടി	10	2.94	9	M/s ബാബ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	0%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 10/06/2027 വരെ ആണ്
56	തൃശ്ശൂർ	തൃപ്രയാർ പാലം നിർമ്മാണം	നാട്ടിക	30	29.48	18	M/s. ARS JASMIN Constructions India Pvt. Ltd	0%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 29/03/2028 വരെ ആണ്
57	മലപ്പുറം	KIIFB-മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി , തവനൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഒളമ്പക്കടവ് പാലം നിർമാണം ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി	പൊന്നാനി & തവന്നൂർ	10	43.94	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	16%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 25/05/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
58	മലപ്പുറം	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തവനൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പുറത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നായർത്തോട് പാലം നിർമാണം	തവന്നൂർ	48	57.64 Cr.	28	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	90%	31.12.2026 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
59	മലപ്പുറം	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൂളമണ്ണ താളിയംകുണ്ട് വാണിയമ്പലം റോഡ് കിമീ 4/350 -കിമീ 11/900-ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി	വണ്ടൂർ	10	13.03	11	M/S മലബാർ ടെക്	60%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 02/02/2027 വരെ ആണ്
60	മലപ്പുറം	KIIFB-മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലെ മലയോര ഹൈവേ മൂലേപ്പാടം നായാടംപൊയിൽ വളന്തോട് റോഡ് കിമീ 11/000 - കിമീ 26/000 (സ്ട്രെച്ച് -1, കിമീ 0/000-കിമീ 10/480, മൂലേപ്പാടം - നെല്ലായി കോളനി , സ്ട്രെച്ച് 2, കിമീ 0/000 -കിമീ 3/770, കക്കാടംപൊയിൽ - നായാടംപൊയിൽ)	ഏറനാട്	15.02	80.02	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	10.00%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 26/03/2027 വരെ ആണ്
61	മലപ്പുറം	മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറനാട് നിലമ്പൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ മലയോര ഹൈവേ പൂക്കോട്ടുംപാടം മൂലേപ്പാടം ബ്രിഡ്ജ് റോഡ് രണ്ടാം ഘട്ടം മൈലാടി പാലം മുതൽ മൂലേപ്പാടം പാലം വരെ (കിമീ 10/900 - കിമീ 20/750)	ഏറനാട്	3500	101.82 Cr (Ph 1-55.28 Cr Ph2-46.537 Cr)	18	M/s മലബാർ ടെക്	20%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 24/03/2027 വരെ ആണ്

അനുബന്ധം- II

ക്രമ-നം:	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (Cr)	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (Cr)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (മാസം)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഭൗതിക പുരോഗതി	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
62	മലപ്പുറം	KIIFB-ബജറ്റ് സ്പീച്ച് 2017-18 KIIFB- മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മലയോര ഹൈവേ പൂക്കോട്ടുംപാടം കാളികാവ് കേരള എസ്റ്റേറ്റ് കിഴക്കേത്തല (കരുവാരക്കുണ്ട്) ചിറക്കൽ റോഡ് കിമീ 47/890 - 68/900 കിമീ ഫേസ് 2-കിമീ 47/890 to കിമീ 60/200)	നിലമ്പൂർ & വണ്ടൂർ	3500	131.61 cr	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	92%	07.11.2026 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
63	മലപ്പുറം	കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലത്തിലെ കൂളിമാട് ഓട്ടുപാറ അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നവീകരണം ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി	കൊണ്ടോട്ടി	25	21.5	6	ബിഡ് ബോണ്ട് പി. എം.ആർ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	10%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 23/10/2026 വരെ ആണ്
64	പാലക്കാട്	PWD013-48 - പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഹിൽ ഹൈവേ - കാഞ്ഞിരപ്പാറ മസ്ജിദ് - കുമാരംപുത്തൂർ റോഡ്	മണ്ണാർക്കാട്	3500	91.41	24	M/s ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	35%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 26/12/82026 വരെ ആണ്
65	പാലക്കാട്	കിഫ്ബി 2016-17 – പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പത്താംകുളം വാണിയംകുളം റോഡ് കി.മീ 0/000 – 6/050 (ബിഎം & ബിസി വാണിയംകുളം – കോതകുറുശ്ശി റോഡ് നൽകുന്നത്) മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - ബാലൻസ് വർക്ക്	ഷൊർണ്ണൂർ	15	24.65	12	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	2.94%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/01/2027 വരെ ആണ്
66	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എഴുത്തുംപാറ പാലം	കോങ്ങാട്	10	10.23	9	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	0%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 12/12/2026 വരെ ആണ്
67	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലമ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മയിലാടി നദിക്ക് കുറുകെ മലമ്പുഴ റിംഗ് റോഡ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	മലമ്പുഴ	10	34.32	24	Sri. ടി.എ. അബ്ദുൾ റഹിം	65%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/05/2027 വരെ ആണ്
68	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - മുറിയങ്കണ്ണി - ചെത്തല്ലൂർ റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 12/450 വരെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ (രണ്ടാം ഘട്ടം കി.മീ 7/700 മുതൽ 12/450 വരെ)	ഷൊർണ്ണൂർ/ഒറ്റപ്പാലം	10	54.72	18	M/s മലബാർ ടെക്	70%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 14/01/2027 വരെ ആണ്
69	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നില ഹോസ്പിറ്റൽ-ഷൊർണൂർ ഐപിടി (IPT) റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	ഷൊർണ്ണൂർ	15	82.21	24	Sri. ടി.എ. അബ്ദുൾ റഹിം	84	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 24/06/2027 വരെ ആണ്
70	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട്-ചിന്നത്തടകം റോഡ് ഒന്നാം ഘട്ടം ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 8/000 വരെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	മണ്ണാർക്കാട്	80	44.43	15	Sri. അഹമ്മദ് ഹാരിസ് ബി.	79	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/12/2026 വരെ ആണ്
71	പാലക്കാട്	കിഫ്ബി - പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് ചിന്നത്തടകം റോഡ് ആനമൂളി മുതൽ മുക്കാലി വരെ (ച 8/000 മുതൽ 19/000 വരെ) (ഘട്ടം II) വരെയുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തികൾ	മണ്ണാർക്കാട്	80	30.50	18	M/s തെരുവത്ത് ബിൽഡേഴ്സ്	5%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 22/03/2027 വരെ ആണ്
72	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് ചിന്നത്തടകം റോഡ് മൂന്നാം ഘട്ടം (Ch 19/000 മുതൽ 52/362 വരെ) മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	മണ്ണാർക്കാട്	80	86.28	18	Shri. T.A Abdul Rahiman	0%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 11/11/2026 വരെ ആണ്
73	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിക്കോട് - ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് - മുപ്പന റോഡ് (0/000 മുതൽ 5/080 കി.മീ. വരെ) മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	മലമ്പുഴ	10	20.27	15	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	60%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 14/01/2027 വരെ ആണ്

അനുബന്ധം- II

ക്രമ-നം:	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (Cr)	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (Cr)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (മാസം)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഭൗതിക പുരോഗതി	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
74	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം - ചെർപ്പുളശ്ശേരി റോഡിൽ (0/000 മുതൽ 11/000 കി.മീ. വരെ) നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	ഒറ്റപ്പാലം & ഷൊർണ്ണൂർ	10	54.32	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	40.00%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 22/03/2027 വരെ ആണ്
75	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി പാലം നിർമ്മാണം	പട്ടാമ്പി & തൃത്താല	30	52.58	24	എ.ആർ. എസ്. ജാസ്മിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.	25%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 24/03/2027 വരെ ആണ്
76	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർ LA മണ്ഡലം 0/000 മുതൽ 10/400 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള കരിമണ്ണ്-കുലുക്കപ്പാറ-കള്ളിയമ്പാറ-ഒഴലപ്പതി റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്	ചിറ്റൂർ	15	8.00	12	M/s Baab Construction India Pvt. Ltd	20%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 20/12/2026 വരെ ആണ്
77	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കിഫ്ബി (KIIFB) - കണ്ണനൂർ-ചുങ്കമണ്ണ റോഡ് - 0/000 മുതൽ 5/200 വരെ - നിക്ഷേപ പദ്ധതി (Deposit Work)	പാലക്കാട്	10	7.70	9	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	0%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 9/11/2026 വരെ ആണ്
78	പാലക്കാട്	കിഫ്ബി- ചിറ്റൂർപുഴപ്പാലം വരെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വണ്ടിത്താവളം റോഡ് (6.772 കി.മീ). ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്	ചിറ്റൂർ	15	7.50	9	എം. രാജ്കുമാർ	20%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 13/12/2026 വരെ ആണ്
79	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാരാ-പൊള്ളാച്ചി റോഡിൽ (KM 17/000 മുതൽ 29/000 വരെ) പാച്ച് വർക്കും റീസർഫേസിംഗും - 2025-2026 - പൊതു സിവിൽ പ്രവൃത്തി - ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ	മലമ്പുഴ	10	26.75	4	M/s തെരുവത്ത് ബിൽഡേഴ്സ്	0%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 29/09/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
80	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൈതപ്പൊയ്-കോടഞ്ചേരി-അഗസ്ത്യമുഴി റോഡ് Ch0/000 മുതൽ 21/200 - ബാലൻസ് വർക്ക്	തിരുവമ്പാടി	30	90.08	9	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	99%	10.11.2026 വരെയുള്ള പുതുക്കിയ ആപേക്ഷ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു
81	കോഴിക്കോട്	തോറായി കടവ് പാലം	കൊയിലാണ്ടി , ബാലുശ്ശേരി	25	23.82	18	M/s പി.എം. ആർ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി	80%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30/09/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
82	കോഴിക്കോട്	ആർ.ഇ.സി – കൂടത്തായി റോഡ്	കുന്നമംഗലം, തിരുവമ്പാടി, കൊടുവള്ളി	25	60.99	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	83%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/03/2027 വരെ ആണ്
83	കോഴിക്കോട്	തിരുവമ്പാടി - പുല്ലൂരാംപാറ - എടത്തറ - മറിപ്പുഴ റോഡ്	തിരുവമ്പാടി	20	108.16	24	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	40%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 24/2/2027 വരെ ആണ്
84	കോഴിക്കോട്	പരപ്പൻപൊയിൽ-കാരകുന്നത്ത് റോഡ്	കൊടുവള്ളി, എലത്തൂർ	20	45.27	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	34%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 10/02/2027 വരെ ആണ്
85	കോഴിക്കോട്	നടേരിക്കടവ് പാലം	പേരാമ്പ്ര, കൊയിലാണ്ടി	20	29.93	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	3%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 12/05/2027 വരെ ആണ്

അനുബന്ധം- II

ക്രമ-നം-ഃ	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (Cr)	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (Cr)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (മാസം)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഭൗതിക പുരോഗതി	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
86	കോഴിക്കോട്	വടകര വില്യാപ്പള്ളി ചേലക്കാട് റോഡ് (പാർട്ട് ടിഎസ്)	വടകര, കുറ്റ്യാടി, നാദാപുരം	31	77.21	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	15%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 08/03/2027 വരെ ആണ്
87	കോഴിക്കോട്	തൊട്ടിൽപ്പാലം-കുണ്ടുതോട് റോഡ് - 0/000 മുതൽ 2/783 വരെ	നാദാപുരം	10	31.71	18	M/s ഇരിക്കൂർ Construction Company	42%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 12/05/2027 വരെ ആണ്
88	കോഴിക്കോട്	KIIFB-ഹിൽ ഹൈവേ: പുല്ലുവായ് മുതൽ തൊട്ടിൽപ്പാലം വരെ - രണ്ടാം ഘട്ടം (കി.മീ. 3/200 മുതൽ 11/900 വരെ) - ഭാഗിക സാങ്കേതിക അനുമതി (Part TS)	നാദാപുരം	HH	110.66	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	39%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 16/03/2027 വരെ ആണ്
89	കോഴിക്കോട്	KIIFB - ഹിൽ ഹൈവേ നവീകരണം - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പുല്ലുവായ് മുതൽ തൊട്ടിൽപ്പാലം വരെ (ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 28/000 വരെ) - ഒന്നാം ഘട്ടം - ഭാഗം TS (ചെയിനേജ് 19/700 മുതൽ 21/890 വരെ)	നാദാപുരം	HH		18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	10%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 11/12/2026 വരെ ആണ്
90	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മേലേ കൂമ്പാറ - താഴെ കക്കാട് റോഡ്	തിരുവമ്പാടി	26,25,00,000	26.25	18	M/s പി.ടി. എസ്. ഹൈടെക് പ്രോജക്ട്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	10%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 22/02/2027 വരെ ആണ്
91	കോഴിക്കോട്	മണാശ്ശേരി പുൽപ്പറമ്പ്-ചുള്ളിക്കാപറമ്പ് റോഡ്-ഘട്ടം-2	തിരുവമ്പാടി	20	36.79	18	M/s യു.എൽ. സി.സി.എസ്.	30%	30.10.2026 വരെയുള്ള പുതുക്കിയ ആപേക്ഷ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു
92	കോഴിക്കോട്	ചുങ്കക്കുട്ടി - പൂതംപാറ പാലം	നാദാപുരം	HH	38.47	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി Ltd	7%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 16/04/2027 വരെ ആണ്
93	കോഴിക്കോട്	തൊട്ടിൽപാലം - മുള്ളൻകുന്ന്	നാദാപുരം	HH	29.77	18	M/s ഇരിക്കൂർ Construction Company	8%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 06/05/2027 വരെ ആണ്
94	കോഴിക്കോട്	പെരുവണ്ണാമുഴി- 28-ാം മൈൽ - 5.5 കിലോമീറ്റർ - ഭാഗം TS 1 (പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ ചെമ്പ്ര വരെ)	പേരാമ്പ്ര	HH	82.29	15	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി Ltd	71 %	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/12/2026 വരെ ആണ്
95	കോഴിക്കോട്	പെരുവണ്ണാമൂഴി - 28-ാം മൈൽ - 9.45 കി.മീ. - ഭാഗം TS-2 (ചെമ്പ്ര - 28-ാം മൈൽ)	ബാലുശ്ശേരി	HH	82.29	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി Ltd	8%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 16/05/2027 വരെ ആണ്
96	കോഴിക്കോട്	ഹിൽ ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം തലയാട് - മലപുറം - കോടഞ്ചേരി - ഘട്ടം 1 - തലയാട് (പടിക്കൽ വയലിൽ) മുതൽ മലപുറം (21/6 മൈൽ) വരെ	ബാലുശ്ശേരി, കൊടുവള്ളി, തിരുവമ്പാടി	HH	57.95	18	M/s പി.എം. ആർ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി	98%	04.11.2026 വരെ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിനുള്ള ആപേക്ഷ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
97	കോഴിക്കോട്	മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം തലയാട് - മലപുറം -കോടഞ്ചേരി -ഘട്ടം 2-മലപുറം മുതൽ (21/6 മൈൽ) കോടഞ്ചേരി വരെ	തിരുവമ്പാടി	HH	48.13	18	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി Ltd	38%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 27/01/2027 വരെ ആണ്

അനുബന്ധം- II

ക്രമ-നം-ഃ	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (Cr)	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (Cr)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (മാസം)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഭൗതിക പുരോഗതി	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
98	കോഴിക്കോട്	ചാവറമൂഴി പാലം	നാദാപുരം, പേരാമ്പ്ര	HH	9.28	12	ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി Ltd	1%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 26/02/2027 വരെ ആണ്
99	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടിക്കൽ മുതൽ കൊളവിപ്പാലം വരെയുള്ള തീരദേശ പാതയുടെ നിർമ്മാണം	കൊയിലാണ്ടി	CH	130.05	18	M/s ഇരിക്കൂർ Construction Company	0	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 21/03/2028 വരെ ആണ്
100	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊളാവിപ്പാലം മുതൽ കോട്ടക്കൽകടവ് വരെയുള്ള തീരദേശപാതയുടെ നിർമാണം	കൊയിലാണ്ടി	CH	35.46	12	M/s ഇരിക്കൂർ Construction Company	0%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 21/08/2027 വരെ ആണ്
101	വയനാട്	ബീനാച്ചി–പനമരം റോഡ് – വയനാട് ജില്ലയിൽ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 2/700 വരെയും 15/580 മുതൽ 22/200 വരെയുമുള്ള Balance Work	സുൽത്താൻ ബത്തേരി & മാനന്തവാടി	25	Initial -54.4 Revised -72.19 Crores then revised to 83.51 crores	12 Months	കെ. മുഹമ്മദ് ഹാജി	78%	31.01.2027 വരെയുള്ള പുതുക്കിയ ആപേക്ഷ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു
102	വയനാട്	മേപ്പാടി–ചൂരൽമല റോഡിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തി – - Balance Work	കൽപ്പറ്റ	15	50.15	15 Months	യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	73%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/03/2027 വരെ ആണ്
103	വയനാട്	കാക്കവയൽ–കൊളവയൽ–കാര്യമ്പാടി–കേണിച്ചിറ–പുൽപ്പള്ളി റോഡിൽ BM&BC പ്രവൃത്തി – വയനാട് ജില്ലയിൽ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 7/500 വരെയും 16/100 മുതൽ 18/800 വരെയും.	കൽപ്പറ്റ & സുൽത്താൻ ബത്തേരി	15	Initial FS - 28.47 - Revised -41.73 Crores	18 Months	കെ. മുഹമ്മദ് ഹാജി	75%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/03/2027 വരെ ആണ്
104	വയനാട്	മണ്ണാർകുണ്ട് പാലം	കൽപ്പറ്റ	10	Initial FS - 10.89 Revised -14.02	18 Months	യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	47%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/12/2026 വരെ ആണ്
105	വയനാട്	മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം ഒന്നാം ഘട്ടം - കൊട്ടിയൂർ - ബോയ്സ് ടൗൺ റോഡ് (കി.മീ. 2/500 മുതൽ 6/270 വരെ), ബോയ്സ് ടൗൺ (43-ാം മൈൽ) - വളാട് - കുങ്കിച്ചിറ റോഡ് (കി.മീ. 8/300 മുതൽ 19/100 വരെ), തലശ്ശേരി - ബാവലി റോഡ് (കി.മീ. 68/200 മുതൽ 69/780 വരെ, 70/390 മുതൽ 77/790 വരെ, 78/010 മുതൽ 81/00 വരെ), മാനന്തവാടി.	മാനന്തവാടി	HH	186.65 (Revised)	24 months	യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	83%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/01/2027 വരെ ആണ്
106	വയനാട്	കിഫ്ബി - (ബാലൻസ് വർക്ക്) ഹിൽ ഹൈവേ II, ഫേസ്- കൽപ്പറ്റ മണ്ഡലം പച്ചിലക്കാട്- കൈനാട്ടി - കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ്- മേപ്പാടി - ചൂരൽമല - അരണപ്പുഴ (മാനന്തവാടി കൽപ്പറ്റ റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ 24/600 മുതൽ 30/800 വരെ, കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ്, 30/800, കൽപ്പറ്റ കോഴിക്കോട്- വൈത്തിരി- ഗൂഡല്ലൂർ റോഡ് 75/800 മുതൽ 78/050 വരെ, ചൂരൽമല - അരണപ്പുഴ റോഡ് 0/000 മുതൽ 4/500 വരെ വയനാട് ജില്ലയിൽ.	കൽപ്പറ്റ	HH	63.78	18 months	യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	73%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/08/2026-ൽ അവസാനിച്ചു., പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

അനുബന്ധം- II

ക്രമ നം.	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (Cr)	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (Cr)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (മാസം)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഭൗതിക പുരോഗതി	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
107	വയനാട്	മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം കുഞ്ഞോം–നിരവിൽപ്പുഴ–മുന്നക്കൈ–തൊട്ടിൽപ്പാലം റോഡ്, ഒന്നാം ഭാഗം – വയനാട് ജില്ലയിൽ കുഞ്ഞോം–ചുങ്കക്കുറ്റി ഭാഗം, ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 8/521 വരെ. ഒന്നാം ഘട്ട ഹിൽ ഹൈവേ പദ്ധതിയിൽ സ്ട്രെച്ച് 1-ന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയിനേജ് 3/200 മുതൽ 8/521 വരെ	മാനന്തവാടി	HH	36.52	18 months	യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	32%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/01/2027 വരെ ആണ്
108	കണ്ണൂർ	ചെക്ക് പാലത്തിന്റെ ബാലൻസ് ജോലി - അപ്രോച്ച് റോഡ്, ഫിനിഷിംഗ് ജോലികൾ.	ധർമ്മടം	35	15.14	6	M/s ഇരിക്കൂർ Construction Company	30%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 21/12/2026 വരെ ആണ്
109	കണ്ണൂർ	തുരുത്തിമുക്ക് പാലം രണ്ടാം ഘട്ടം	കുത്തുപറമ്പ്, നാദാപുരം	15	11.79	12	M/s യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	14%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 28/09/2027 വരെ ആണ്
110	കണ്ണൂർ	കീഴ്മാടം-കല്ലിക്കണ്ടി-തൂവക്കുന്ന്-കുന്നോത്തുപറമ്പ് റോഡ് രണ്ടാം ഘട്ടം	കൂത്തുപറമ്പ്	10	29.42	15	M/s യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	40%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 17/10/2026 വരെ ആണ്
111	കണ്ണൂർ	പുന്നക്കടവ്-പുതിയപുഴക്കര-ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്	കല്ല്യാശ്ശേരി, പയ്യന്നൂർ	10	17.23	18	M/s ഇരിക്കൂർ Construction Company	80%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 26/06/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
112	കണ്ണൂർ	കൂത്തുപറമ്പ് റിംഗ് റോഡ്	കുത്തുപറമ്പ	25	32.08	18	Shri. കെ. മുഹമ്മദ് ഹാജി	48%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 28/02/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
113	കണ്ണൂർ	പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ നവീകരണം ('പഴയങ്ങാടിയിൽ പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം)	കല്ല്യാശ്ശേരി	35	22.51	24	Shri. ടി.എ. അബ്ദുൾ റഹിമാൻ	60%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/07/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
114	കണ്ണൂർ	ശ്രീകണ്ഠപുരം-നടുവിൽ പി. ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്	ഇരിക്കൂർ	15	47.72	18	M/s ഇരിക്കൂർ Construction Company	95%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 12/06/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
115	കണ്ണൂർ	ഇ.ടി.സി പൂമംഗലം-മഴൂർ-പടേപ്പേങ്ങാട്-മാടക്കാട് റോഡ്	തളിപ്പറമ്പ്	20	70.88	18	M/s യു.എൽ.സി.സി.എസ്.	30%	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 02/09/2026-ൽ അവസാനിച്ചു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
116	കണ്ണൂർ	ചൂളക്കടവ് പാലം	പയ്യന്നൂർ	20	27.94	18	പി.കെ. സുൽഫീക്കർ Inftastructure LLP	46%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/10/2026 വരെ ആണ്
117	കണ്ണൂർ	മണക്കടവ്-മൂരിക്കടവ്-കാപ്പിമല- ആലക്കോട് റോഡ്	ഇരിക്കൂർ	10	50.32	18	M/s ഇരിക്കൂർ Construction Company	25%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 10/03/2027 വരെ ആണ്

അനുബന്ധം- II

ക്രമ-നം:	ജില്ല	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (Cr)	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക (Cr)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി (മാസം)	കരാറുകാരന്റെ പേര്	ഭൗതിക പുരോഗതി	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
118	കണ്ണൂർ	അമ്പായത്തോട് - ബോയ്സ് ടൗൺ	പേരാവൂർ	3500	41.44	Nil	Shri. ടി.എ. അബ്ദുൾ റഹിമാൻ	Nil	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 20/11/2027 വരെ ആണ്
119	കാസർഗോഡ്	ചെറുവത്തൂർ-ചീമേനി ഐടി പാർക്ക്-പാലവയൽ-ഭീമനടി-മുക്കട റോഡ്.	തൃക്കരിപ്പൂർ	30.00	98.05	24	M/s ആർ. എസ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	94%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/12/2026 വരെ ആണ്
120	കാസർഗോഡ്	ഹൊസ്ദുർഗ്-പാണത്തൂർ റോഡ്	കാഞ്ഞങ്ങാട്	47.30	59.94	18.00	M/s. കുദ്രോളി ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	76.00%	നിലവിലുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/12/2026 വരെ ആണ്
121	കാസർഗോഡ്	കച്ചേരിക്കടവ് പാലം	തൃക്കരിപ്പൂർ	40.00	16.72	18 Months	T A Abdul Rahman	73%	31/12/2027 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
122	കാസർഗോഡ്	മസ്കുമാരി-കുരുടപടവ് റോഡ്	മഞ്ചേശ്വരം	10.00	5.78	6 Months	M.A. ABOOBACKER AFTAB	8%	31/03/2027 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
123	കാസർഗോഡ്	മലയോര ഹൈവേ ചേവാർ എടപ്പറമ്പ റോഡ്	മഞ്ചേശ്വരം, ഉദുമ, കാസർഗോഡ്	3500	83.85	24 months	Sri. T. A. ABDUL RAHIMAN	98%	31/12/2026 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

ANNEXURE 3 RBDCK

2026 വരെ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ജില്ല	മണ്ഡലം	തുക (കോടിയിൽ)	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി
1.	കണ്ടന്തൂർ ഫ്ളൈഓവർ	എറണാകുളം	തൃപ്പൂണിത്തുറ	90	09.01.2021
2.	എടപ്പാൾ ഫ്ളൈഓവർ	മലപ്പുറം	തവനൂർ	12.2	08.01.2022
3.	പേരാമ്പ്ര ബൈപ്പാസ്	കോഴിക്കോട്	പേരാമ്പ്ര	58.28	30.04.2023
4.	ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	തൃശ്ശൂർ	ഗുരുവായൂർ	25.93	14.11.2023
5.	മാളിയേക്കൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	കൊല്ലം	കരുനാഗപ്പള്ളി	38.6	13.08.2024
6.	ചിറങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	തൃശൂർ	ചാലക്കുടി	19.05	07.12.2024
7.	കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	കണ്ണൂർ	തലശ്ശേരി	36.37	12.08.2025
8.	താനൂർ ടൗൺ – തെയ്യാല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	മലപ്പുറം	താനൂർ	33.56	15.02.2026
9.	ചിറയിൻകീഴ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	തിരുവനന്തപുരം	ചിറയിൻകീഴ്	30.24	24.02.2026
10.	ഇരവിപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	31.46	09.03.2026

ANNEXURE 4 RBDCK

കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണത്തിനായി കരാർ ഒപ്പിട്ട പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ജില്ല	മണ്ഡലം	തുക (കോടിയിൽ)	പൂർത്തിയാക്കുന്ന തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	അകത്തേത്തറ ആർ.ഒ.ബി	പാലക്കാട്	മലമ്പുഴ	50.54	30.12.2026	88% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. BC, Handrail, Painting, Beautification വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2.	വാടാനംകുറിശ്ശി ആർ.ഒ.ബി	പാലക്കാട്	പട്ടാമ്പി	30.17	30.12.2026	95% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫിനീഷിംഗ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3.	ചേളാരി– ചെട്ടിപ്പടി ആർ.ഒ.ബി	മലപ്പുറം	തിരൂരങ്ങാടി	41.17	28.10.2026	62% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ച്ചർ, റീട്ടേയ്നിംഗ് വാൾ, ഡ്രെയ്നേജ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4.	മേലേച്ചൊവ്വ ഫ്ളൈഓവർ	കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	28.96	02.02.2027	11% വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പൈലിംഗ്, പിയർ പിയർക്യാപ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5.	കുറ്റ്യാടി ബൈപ്പാസ്	കോഴിക്കോട്	കുറ്റ്യാടി	21.60	15.10.2026	65% വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായി. നിലവിൽ പേവ്മെന്റ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6.	ഊട്ടറ പുഴപ്പാലം	പാലക്കാട്	നെന്മാറ	6.53	30.12.2026	27% വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായി. സൂപ്പർ സ്ട്രക്ച്ചർ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7.	വടുതല ആർ.ഒ.ബി	എറണാകുളം	എറണാകുളം	18.80	07.10.2027	7% പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി. 14/32 പൈലിംഗ് പൂർത്തിയായി. ബാലൻസ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
8.	പേരൂർക്കട ഫ്ളൈഓവർ	തിരുവനന്തപുരം	വട്ടിയൂർക്കാവ്	64.63	20.07.2028	21.07.2026 ന് സൈറ്റ് ഹാന്റ് ഓവർ ചെയ്തു. നിലവിൽ പ്രാരംഭഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

9.	കൊട്ടിക്കുളം ആർ.ഒ.ബി	കാസർഗോഡ്	ഉദുമ	17.99	10.05.2028	11.05.2026 ന് സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു. ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
10.	പുറയാർ ആർ.ഒ.ബി	എറണാകുളം	ആലുവ	43.13	07.10.2027	08.10.2025 ന് സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു. 17/45 പൈലിംഗ് പൂർത്തിയായി. ബാലൻസ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
11.	കല്ലുമല ആർ.ഒ.ബി	ആലപ്പുഴ	മാവേലിക്കര	32.97	10.03.2028	11.03.2026 ന് സൈറ്റ് ഹാർഡ് ഓവർ ചെയ്തു. നിലവിൽ പ്രാരംഭഘട്ടനിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും ഡിസൈൻ പ്രവർത്തികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.
12	പുതിയക്കാവ്- ചക്കുവള്ളി ആർ.ഒ.ബി	കൊല്ലം	കരുനാഗപ്പള്ളി	28.43	17.05.2028	18.05.2026 ന് സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു. നിലവിൽ ഡിസൈൻ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
13	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബൈപ്പാസ് - ബാലൻസ് പ്രവർത്തി	കോട്ടയം	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	30.46	23.07.2027	ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
14	പെരുമ്പാവൂർ ബൈപ്പാസ്- ഫേസ് 1	എറണാകുളം	പെരുമ്പാവൂർ	29.23	31.12.2026	വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 29% വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായി.
15	നെടുപ്പുഴ ആർ.ഒ.ബി	തൃശ്ശൂർ	ഒല്ലൂർ	20.2	18.12.2027	19.12.2025 ന് സൈറ്റ് ഹാന്റ് ഓവർ ചെയ്തു. നിലവിൽ ഡിസൈൻ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
16	വല്ലപ്പുഴ ആർ.ഒ.ബി	പാലക്കാട്	പട്ടാമ്പി	20.28	18.12.2027	19.12.2025 ന് സൈറ്റ് ഹാന്റ് ഓവർ ചെയ്തു. നിലവിൽ ഡിസൈൻ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
17	മാമ്പ്രക്കുന്നേൽ ആർ.ഒ.ബി	ആലപ്പുഴ	കായംകുളും	24.27	05.12.2027	19.12.2025 ന് സൈറ്റ് ഹാന്റ് ഓവർ ചെയ്തു. നിലവിൽ ഡിസൈൻ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

18	ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫ്ളൈഓവർ	കോട്ടയം	ചങ്ങനാശ്ശേരി	61.54	19.12.2027	20.12.2025 ന് സൈറ്റ് ഹാന്റ് ഓവർ ചെയ്തു. നിലവിൽ ഡിസൈൻ പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
19.	തിരുന്നാവായ- തവനൂർ റിവർ ബ്രിഡ്ജ്	മലപ്പുറം	തിരൂർ-തവനൂർ	48.83	27.04.2025	നിലവിലെ അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് കരാർ നൽകി. എന്നാൽ ഈ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ത്രിമൂർത്തി ദർശനം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് ശ്രീ. ഇ. ശ്രീധരൻ, ബഹു. ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതു താൽപര്യ ഹർജി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ചർച്ച നടത്തി ഈ പെറ്റീഷൻ തള്ളിയെങ്കിലും പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. നിലവിൽ പദ്ധതി ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.