പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 913 **14-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ **മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. എം. വിജിൻ ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്
(ജലവിഭവ - ഭവനനിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ മാടായി, മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ച 16.30 കോടി അടങ്കൽ വച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;

മറുപടി: പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി 62% ആണ്.

(ബി) പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിനായി കരാറുകാരന് കാലപരിധി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി കരാറുകാരന് കാലപരിധി 15/12/2026 വരെ പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാവും എന്നാണ് നിലവിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ എന്ന് അറിയിക്കാമോ; വിശദാംശം നൽകുമോ?

മറുപടി: നിലവിലെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയായ 15/12/2026-നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനും എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. 7 Appendix കളായുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ 4,5,6,7 എന്നീ appendix കൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. Appendix 1,2 ൽ മെറ്റീരിയൽസ് ശേഖരണം നടന്നുവരുന്നു. Appendix 3 ൽ 297 മീറ്റർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കി വരുന്ന 501 മീറ്ററിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ