

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 936

29-06-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പുത്തൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് - നിളങ്ങൽ - ചേരിക്കൽ - മുളിയാത്തോട് റോഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. പി. കെ. പ്രവീൺ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പുത്തൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് - നിളങ്ങൽ - ചേരിക്കൽ - മുളിയാത്തോട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: കൂത്തുപറമ്പ് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുത്തൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് - കൈവേലിക്കൽ - നിളങ്ങൽ - ചേരിക്കൽ റോഡ് (ch.4/000- 6/844) അഭിവൃദ്ധി പ്രവൃത്തിക്ക് 4 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകുകയും, ഒരു വർഷ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയോടു കൂടി 20.07.2024 ന് കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത റോഡിൽ ജെ.ജെ.എം പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കാലതാമസം വന്നതിനാൽ കരാറുകാരന് റോഡ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ മെറ്റീരിയൽ വിലവർദ്ധനവും, റേറ്റ് റിവിഷൻ എന്നിവ പ്രവൃത്തിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതായതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് സൂപ്രണ്ടിന് എഞ്ചിനീയർ പ്രസ്തുത കരാറുകാരനെ Terminate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന വിഷയം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: കൂത്തുപറമ്പ് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുത്തൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് - കൈവേലിക്കൽ - നിളങ്ങൽ - ചേരിക്കൽ റോഡ് (ch.4/000- 6/844) അഭിവൃദ്ധി പ്രവൃത്തിക്ക് 4 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകുകയും, ഒരു വർഷ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയോടു കൂടി 20.07.2024 ന് കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത റോഡിൽ ജെ.ജെ.എം പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കാലതാമസം വന്നതിനാൽ കരാറുകാരന് റോഡ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ മെറ്റീരിയൽ വിലവർദ്ധനവും, റേറ്റ് റിവിഷൻ എന്നിവ പ്രവൃത്തിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതായതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് സൂപ്രണ്ടിന് എഞ്ചിനീയർ പ്രസ്തുത കരാറുകാരനെ Terminate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന വിഷയം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

(സി) പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണം എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

മുറപടി: കൂത്തുപറമ്പ് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുത്തൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് - കൈവേലിക്കൽ - നിലങ്ങളിൽ - ചേരിക്കൽ റോഡ് (ch.4/000- 6/844) അഭിവൃദ്ധി പ്രവൃത്തിക്ക് 4 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും, സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകുകയും, ഒരു വർഷ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയോടു കൂടി 20.07.2024 ന് കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത റോഡിൽ ജെ.ജെ.എം പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കാലതാമസം വന്നതിനാൽ കരാറുകാരന് റോഡ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ മെറ്റീരിയൽ വിലവർദ്ധനവും, റേറ്റ് റിവിഷൻ എന്നിവ പ്രവൃത്തിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതായതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് സുപ്രണ്ടിന് എഞ്ചിനീയർ പ്രസ്തുത കരാറുകാരനെ Terminate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന വിഷയം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ